

BEHEERPLAN KUNSTWERKEN BIJLAGE I - INSPECTIE ONDERHOUDSTOESTAND KUNSTWERKEN 2019						Versie 04 d.d. 12-02-2020							
Object code	Beheersobject	Ligging	Plaats	Bouwdeel	Waarneming / conditie	Conditie	Beheersmaatregel	EHP	eenheid		kosten	Urgentie	
KW-001	Brug beton	Dorpstraat	Slenaken	Borstwering	vorstschade en schade aan voegen	3. Redelijk	herstellen metselwerk	€	75,00	m2	€ 72,00	2021	
KW-001	Brug beton	Dorpstraat	Slenaken	Vleugelwand	vorstschade en schade aan voegen	3. Redelijk	herstellen metselwerk	€	75,00	m2	€ 216,00	2021	
KW-001	Brug beton	Dorpstraat	Slenaken	Waterloop	onvoldoende doorstroming/ belemmering door slib	3. Redelijk	verwijderen van slib voor doorstroming					2021	
KW-001	Brug beton	Dorpstraat	Slenaken	Brugdek	Afgedrukte betondekking wapeningscorrosie	2. Goed	Periodieke inspectie					2024	
KW-001	Brug beton	Dorpstraat	Slenaken	Wegdek	geen zichtbare schade	2. Goed	Periodieke inspectie					2024	
KW-002	Brug hout	Slenakerpad	Slenaken	Landhoofd	afgebroken metselwerk	4. Matig	herstellen metselwerk van landhoofd	€	350,00	m2	€ 5.250,00	2020	
KW-002	Brug hout	Slenakerpad	Slenaken	Leuning	houtrot en slechte bevestiging	5. Slecht	vervangen gehele leuning	€	150,00	m1	€ 2.250,00	2020	
KW-002	Brug hout	Slenakerpad	Slenaken	Ondersteunings constructie	houtrot van steunconstructie	5. Slecht	herstellen of vervangen van ondersteuning	€	500,00	m2	€ 7.500,00	2020	
KW-002	Brug hout	Slenakerpad	Slenaken	Brugdek	lokale slijtage van planken	2. Goed	periodieke inspectie					2024	
KW-002	Brug hout	Slenakerpad	Slenaken	Liggers	lokale slijtage van planken	2. Goed	periodieke inspectie					2024	
KW-003	Brug hout	Slenakerpad [voetpad hotel]	Slenaken	Brugdek	Algen en moskorsten	2. Goed	Reinigen in 2020/ Periodieke inspectie					2021	
KW-003	Brug hout	Slenakerpad [voetpad hotel]	Slenaken	Liggers	Algen en moskorsten	2. Goed	Reinigen in 2020/ Periodieke inspectie					2021	
KW-003	Brug hout	Slenakerpad [voetpad hotel]	Slenaken	Leuning	Staat los	3. Redelijk	Leuning bevestigen	€	250,00	stuk	€ 250,00	2021	
KW-003	Brug hout	Slenakerpad [voetpad hotel]	Slenaken	Landhoofd	Lichte uitspoeling	2. Goed	Periodieke inspectie					2024	
KW-004	Brug beton	Slenakerpad [particulier pad]	Slenaken	Brugdek	Verwering, algen en moskorsten	3. Redelijk	Reinigen in 2021/ Periodieke inspectie					2021	
KW-004	Brug beton	Slenakerpad [particulier pad]	Slenaken	Brugdek	Algen en moskorsten	3. Redelijk	Reinigen in 2021/ Periodieke inspectie					2021	
KW-004	Brug beton	Slenakerpad [particulier pad]	Slenaken	Liggers	Corrosie en onthechting conservering	3. Redelijk	Periodieke inspectie					2024	
KW-004	Brug beton	Slenakerpad [particulier pad]	Slenaken	Landhoofd	Lichte uitspoeling	3. Redelijk	Periodieke inspectie					2024	
KW-004	Brug beton	Slenakerpad [particulier pad]	Slenaken	Brugdek	Afgedrukte betondekking wapeningscorrosie	3. Redelijk	Technische betonreparatie [RT]	€	1.000,00	m2	€ 66,96	2024	
KW-005	Brug hout	Grote Bosweg	Beutenaken	Brugdek	verwering en slijtage	5. Slecht	vervangen onderdelen	€	200,00	m2	€ 1.700,00	2020	

BEHEERPLAN KUNSTWERKEN BIJLAGE I - INSPECTIE ONDERHOUDSTOESTAND KUNSTWERKEN 2019

Versie 04 d.d. 12-02-2020

Object code	Beheersobject	Ligging	Plaats	Bouwdeel	Waarneming / conditie	Conditie	Beheersmaatregel	EHP	eenheid	kosten	Urgentie
KW-005	Brug hout	Grote Bosweg	Beutenaken	Leuning	verwering en slijtage	5. Slecht	vervangen onderdelen	€	150,00 m1	€ 2.550,00	2020
KW-005	Brug hout	Grote Bosweg	Beutenaken	Ligger	verkrijting	2. Goed	Periodieke inspectie				2024
KW-006	Brug hout	Slenakerpad	Slenaken	Leuning	Verwerings en houtrot leuning en staanders	5. Slecht	Leuning vervangen	€	150,00 m1	€ 3.000,00	2020
KW-006	Brug hout	Slenakerpad	Slenaken	Landhoofd	Uitspoeling grondlichaam	4. Matig	Monitoren en inspecteren				2022
KW-006	Brug hout	Slenakerpad	Slenaken	Brugdek	Lichte verwering en veroudering planken	2. Goed	Periodieke inspectie				2024
KW-006	Brug hout	Slenakerpad	Slenaken	Liggers	Lichte verwering	2. Goed	Periodieke inspectie				2024
KW-007	Brug metselwerk	Slenakerweg	Billinghuizen	Brugdek	zoutuitbloei	5. Slecht	Nader onderzoek	€	5.000,00 stuk	€ 5.000,00	2020
KW-007	Brug metselwerk	Slenakerweg	Billinghuizen	Leuning	losse leuning	3. Redelijk	Herstellen	€	250,00 stuk	€ 250,00	2020
KW-007	Brug metselwerk	Slenakerweg	Billinghuizen	Landhoofd	desintegratie metselwerk	5. Slecht	Nader onderzoek		stuk		2020
KW-007	Brug metselwerk	Slenakerweg	Billinghuizen	Borstwering	wortelingroei	3. Redelijk	Groen onderhoud				2020
KW-007	Brug metselwerk	Slenakerweg	Billinghuizen	Brugdek	Algen en moskorsten	3. Redelijk	Reinigen in 2020/ Periodieke inspectie				2020
KW-007	Brug metselwerk	Slenakerweg	Billinghuizen	Wegdek	geen zichtbare schade	2. Goed	Periodieke inspectie				2024
KW-008	Brug hout	Gulpergrensweg	Waterop	Landhoofd	Algen en moskorsten	2. Goed	Reinigen in 2020/ Periodieke inspectie				2020
KW-008	Brug hout	Gulpergrensweg	Waterop	Brugdek	verwering en slijtage	2. Goed	Periodieke inspectie				2024
KW-008	Brug hout	Gulpergrensweg	Waterop	Leuning	verwering en slijtage	2. Goed	Periodieke inspectie				2024
KW-008	Brug hout	Gulpergrensweg	Waterop	Ligger	verwering en slijtage	2. Goed	Periodieke inspectie				2024
KW-009	Brug beton	Beutenakervoetpad	Beutenaken	Brugdek	Verweerd en moskorsten	2. Goed	Reinigen in 2020/ Periodieke inspectie				2020
KW-009	Brug beton	Beutenakervoetpad	Beutenaken	Liggers	Verwering, algen en moskorsten	2. Goed	Reinigen in 2020/ Periodieke inspectie				2020
KW-009	Brug beton	Beutenakervoetpad	Beutenaken	Leuning	Verwering, algen en moskorsten	4. Matig	Reinigen in 2020/ Periodieke inspectie				2020
KW-009	Brug beton	Beutenakervoetpad	Beutenaken	Landhoofd	Geen gebreken	2. Goed	Periodieke inspectie				2024
KW-010	Brug beton	Keulenvoetpad	Billinghuizen	Brugdek	Afgedrukte betondekking wapeningscorrosie	4. Matig	Technische betonreparatie [RT]	€	1.000,00 m2	€ 1.500,00	2022

BEHEERPLAN KUNSTWERKEN BIJLAGE I - INSPECTIE ONDERHOUDSTOESTAND KUNSTWERKEN 2019

Versie 04 d.d. 12-02-2020

Object code	Beheersobject	Ligging	Plaats	Bouwdeel	Waarneming / conditie	Conditie	Beheersmaatregel	EHP	eenheid	kosten	Urgentie
KW-010	Brug beton	Keulenvoetpad	Billinghuizen	Ligger	corrosie staal	3. Redelijk	Reinigen en conserveren	€	100,00 m2	€ 1.000,00	2022
KW-010	Brug beton	Keulenvoetpad	Billinghuizen	Leuning	corrosie staal	3. Redelijk	Reinigen en conserveren	€	100,00 m2	€ 1.000,00	2022
KW-010	Brug beton	Keulenvoetpad	Billinghuizen	Leuning	verwerking en slijtage	3. Redelijk	reinigen en opp. behandeling				2022
KW-010	Brug beton	Keulenvoetpad	Billinghuizen	Brugdek	Afgedrukte betondekking wapeningscorrosie	3. Redelijk	Technische betonreparatie [RT]	€	1.000,00 m2	€ 500,00	2022
KW-010	Brug beton	Keulenvoetpad	Billinghuizen	Landhoofd	Afgedrukte betondekking wapeningscorrosie	2. Goed	Periodieke inspectie				2024
KW-010	Brug beton	Keulenvoetpad	Billinghuizen	Landhoofd	Verwerking / erosie beton en scaling	3. Redelijk	Periodieke inspectie				2024
KW-011	Brug beton	Pesakerweg	Billinghuizen	Ligger	Afgedrukte betondekking wapeningscorrosie	5. Slecht	Technische betonreparatie [RT]	€	1.000,00 m2	€ 7.000,00	2021
KW-011	Brug beton	Pesakerweg	Billinghuizen	Brugdek	Afgedrukte betondekking wapeningscorrosie	3. Redelijk	Technische betonreparatie [RT]	€	1.000,00 m2	€ 2.000,00	2022
KW-011	Brug beton	Pesakerweg	Billinghuizen	Leuning	corrosie staal	3. Redelijk	Reinigen en conserveren	€	100,00 m2	€ 1.000,00	2022
KW-011	Brug beton	Pesakerweg	Billinghuizen	Landhoofd	Afgedrukte betondekking wapeningscorrosie	2. Goed	Periodieke inspectie				2024
KW-011	Brug beton	Pesakerweg	Billinghuizen	Wegdek	Geen gebreken	2. Goed	Periodieke inspectie				2024
KW-012	Brug beton	Kampsweg	Euverem	Landhoofd	Verwerking / erosie beton en scaling	5. Slecht	Technische betonreparatie [RT]	€	1.000,00 m2	€ 5.600,00	2021
KW-012	Brug beton	Kampsweg	Euverem	Brugdek	kalk uittreding	3. Redelijk	Nader onderzoek	€	2.000,00 stuk	€ 2.000,00	2021
KW-012	Brug beton	Kampsweg	Euverem	Borstwering	Algen en moskorsten	3. Redelijk	Reinigen in 2020/ Periodieke inspectie				2020
KW-012	Brug beton	Kampsweg	Euverem	Borstwering	uitdrukken voegwerk	3. Redelijk	Herstellen voegwerk	€	75,00 m2	€ 12,00	2022
KW-012	Brug beton	Kampsweg	Euverem	Frontwand	onthechting pleisterlaag	3. Redelijk	herstellen pleisterlaag	€	50,00 m2	€ 120,00	2022
KW-012	Brug beton	Kampsweg	Euverem	Brugdek	Afgedrukte betondekking wapeningscorrosie	2. Goed	Periodieke inspectie				2024
KW-012	Brug beton	Kampsweg	Euverem	Ligger	Afgedrukte betondekking wapeningscorrosie	2. Goed	Periodieke inspectie				2024
KW-013	Brug beton	Nieuwborgerweidevoetpad	Gulpen	Brugdek	Uitspoeling en ontbreken voegen	4. Matig	Herstellen voegwerk	€	75,00 m2	€ 524,70	2021
KW-013	Brug beton	Nieuwborgerweidevoetpad	Gulpen	Landhoofd	Uitspoeling bij waterlijn	3. Redelijk	Technische betonreparatie [RT]	€	1.000,00 m2	€ 1.060,00	2021
KW-013	Brug beton	Nieuwborgerweidevoetpad	Gulpen	Frontwand	Schade aan voegen	3. Redelijk	Herstellen voegwerk	€	75,00 m2	€ 79,50	2021

BEHEERPLAN KUNSTWERKEN BIJLAGE I - INSPECTIE ONDERHOUDSTOESTAND KUNSTWERKEN 2019

Versie 04 d.d. 12-02-2020

Object code	Beheersobject	Ligging	Plaats	Bouwdeel	Waarneming / conditie	Conditie	Beheersmaatregel	EHP	eenheid	kosten	Urgentie
KW-013	Brug beton	Nieuwborgerweidevoetpad	Gulpen	Borstwering	Schade aan voegen	3. Redelijk	Herstellen voegwerk	€	75,00 m2	€ 79,50	2021
KW-013	Brug beton	Nieuwborgerweidevoetpad	Gulpen	Wegdek	Verwering / erosie beton en scaling	3. Redelijk	Periodieke inspectie				2024
KW-014	Brug beton	Molenweg	Gulpen	Duiker	Niet inspecteerbaar	0. Niet bepaald	Inspecteren	500	stuk		2020
KW-014	Brug beton	Molenweg	Gulpen	Voetpad	Verzakking	3. Redelijk	Herstellen	50	m2		2022
KW-014	Brug beton	Molenweg	Gulpen	Borstwering	Mos/algen, ontbreken hoekstenen	3. Redelijk	Herstellen	€	350,00 m2	€ 25,20	2022
KW-015	Brug hout	Molenweg	Gulpen	Leuning	Losstaande leuning	3. Redelijk	Herstellen	€	250,00 stuk	€ 250,00	2020
KW-015	Brug hout	Molenweg	Gulpen	Brugdek	Geen gebreken	2. Goed	Periodieke inspectie				2024
KW-015	Brug hout	Molenweg	Gulpen	Oplegging	Geen gebreken	2. Goed	Periodieke inspectie				2024
KW-015	Brug hout	Molenweg	Gulpen	Liggers	Geen gebreken	2. Goed	Periodieke inspectie				2024
KW-016	Duiker	Molenweg	Gulpen	Duiker	Geen gebreken	2. Goed	Periodieke inspectie				2024
KW-016	Duiker	Molenweg	Gulpen	Frontwand	Geen gebreken	2. Goed	Periodieke inspectie				2024
KW-016	Duiker	Molenweg	Gulpen	Afzet palen	Geen gebreken	2. Goed	Periodieke inspectie				2024
KW-016	Duiker	Molenweg	Gulpen	Wegdek	Geen gebreken	2. Goed	Periodieke inspectie				2024
KW-017A	Brug hout	Molenweg	Gulpen	Brugdek	Verwering slijtlaag	3. Redelijk	Periodieke inspectie				2024
KW-017A	Brug hout	Molenweg	Gulpen	Liggers	Geen gebreken	2. Goed	Periodieke inspectie				2024
KW-017A	Brug hout	Molenweg	Gulpen	Leuning	Geen gebreken	2. Goed	Periodieke inspectie				2024
KW-017A	Brug hout	Molenweg	Gulpen	Landhoofd	Geen gebreken	2. Goed	Periodieke inspectie				2024
KW-017A	Brug hout	Molenweg	Gulpen	Talud	Geen gebreken	2. Goed	Periodieke inspectie				2024
KW-017B	Brug beton	Molenweg	Gulpen	Frontwand	Algen- moskorsten en begroeiing	3. Redelijk	Reinigen in 2020/ Periodieke inspectie				2020
KW-017B	Brug beton	Molenweg	Gulpen	Borstwering	Algen- moskorsten en begroeiing	3. Redelijk	Reinigen in 2020/ Periodieke inspectie				2020
KW-017B	Brug beton	Molenweg	Gulpen	Brugdek	Afgedrukte betondekking wapeningscorrosie	3. Redelijk	Technische betonreparatie [RT]	€	1.000,00 m2	€ 858,00	2022
KW-017B	Brug beton	Molenweg	Gulpen	Borstwering	Losse hoeksteen	3. Redelijk	Herstellen	€	350,00 m2	€ 91,00	2022
KW-017B	Brug beton	Molenweg	Gulpen	Wegdek	Geen gebreken	2. Goed	Periodieke inspectie				2024
KW-018	Brug beton	Aan het veld	Gulpen	Landhoofd	Losse voegen	3. Redelijk	Herstellen voegwerk	€	75,00 m2	€ 52,50	2022
KW-018	Brug beton	Aan het veld	Gulpen	Borstwering	Ontbreken voegwerk	3. Redelijk	Herstellen voegwerk	€	75,00 m2	€ 52,50	2022
KW-018	Brug beton	Aan het veld	Gulpen	Brugdek	Geen gebreken	2. Goed	Periodieke inspectie				2024
KW-018	Brug beton	Aan het veld	Gulpen	Wegdek	Verwering / erosie beton en scaling	2. Goed	Periodieke inspectie				2024
KW-019	Brug beton	Aan het veld	Gulpen	Landhoofd	Algen en moskorsten	3. Redelijk	Reinigen in 2020/ Periodieke inspectie				2020
KW-019	Brug beton	Aan het veld	Gulpen	Brugdek	Geen gebreken	2. Goed	Periodieke inspectie				2024
KW-019	Brug beton	Aan het veld	Gulpen	Voetpad	Geen gebreken	2. Goed	Periodieke inspectie				2024
KW-019	Brug beton	Aan het veld	Gulpen	Voetpad	Geen gebreken	2. Goed	Periodieke inspectie				2024
KW-019	Brug beton	Aan het veld	Gulpen	Leuning	Geen gebreken	2. Goed	Periodieke inspectie				2024
KW-019	Brug beton	Aan het veld	Gulpen	Schamkant	Verwering / erosie beton	3. Redelijk	Periodieke inspectie				2024
KW-019	Brug beton	Aan het veld	Gulpen	Wegdek	Geen gebreken	2. Goed	Periodieke inspectie				2024

BEHEERPLAN KUNSTWERKEN BIJLAGE I - INSPECTIE ONDERHOUDSTOESTAND KUNSTWERKEN 2019						Versie 04 d.d. 12-02-2020					
Object code	Beheersobject	Ligging	Plaats	Bouwdeel	Waarneming / conditie	Conditie	Beheersmaatregel	EHP	eenheid	kosten	Urgentie
KW-020	Brug hout	Achter het Lufke	Gulpen	Brugdek	Verwerking, algen en moskorsten	3. Redelijk	Reinigen in 2020/ Periodieke inspectie				2020
KW-020	Brug hout	Achter het Lufke	Gulpen	Liggers	Verwerking, algen en moskorsten	3. Redelijk	Reinigen in 2020/ Periodieke inspectie				2020
KW-020	Brug hout	Achter het Lufke	Gulpen	Leuning	Verwerking, algen en moskorsten	3. Redelijk	Reinigen in 2020/ Periodieke inspectie				2020
KW-020	Brug hout	Achter het Lufke	Gulpen	Traptrede	Losse treden, verweerd oppervlak	5. Slecht	Vervangen traptreden	€	200,00 m2	€ 1.104,00	2020
KW-020	Brug hout	Achter het Lufke	Gulpen	Landhoofd	Losse voegen	3. Redelijk	Herstellen voegwerk	€	75,00 m2	€ 69,00	2022
KW-021A	Duiker	Rijksweg	Gulpen	Duiker	Geen gebreken	2. Goed	Periodieke inspectie				2024
KW-021A	Duiker	Rijksweg	Gulpen	Voetpad	Geen gebreken	2. Goed	Periodieke inspectie				2024
KW-021B	Brug metselwerk	Rijksweg	Gulpen	Brugdek	Aantasting en zoutafzetting	3. Redelijk	Periodieke inspectie				2024
KW-021B	Brug metselwerk	Rijksweg	Gulpen	Brugdek	Geen gebreken	2. Goed	Periodieke inspectie				2024
KW-021B	Brug metselwerk	Rijksweg	Gulpen	Leuning	Corrosie	3. Redelijk	Periodieke inspectie				2024
KW-021B	Brug metselwerk	Rijksweg	Gulpen	Voetpad	Geen gebreken	2. Goed	Periodieke inspectie				2024
KW-021B	Brug metselwerk	Rijksweg	Gulpen	Wegdek	Geen gebreken	2. Goed	Periodieke inspectie				2024
KW-022	Duiker	Looierstraat	Gulpen	Frontwand	Kalk uitbloei en onthechting aansluiting schamprand	3. Redelijk	Herstellen voegwerk	€	75,00 m2	€ 306,00	2021
KW-022	Duiker	Looierstraat	Gulpen	Schamprand	Schade voegwerk en moskorsten	3. Redelijk	Herstellen voegwerk	€	75,00 m2	€ 306,00	2021
KW-022	Duiker	Looierstraat	Gulpen	Overkluizing	Geen gebreken	2. Goed	Periodieke inspectie				2024
KW-022	Duiker	Looierstraat	Gulpen	Voetgangersgebied	Geen gebreken	2. Goed	Periodieke inspectie				2024
KW-023	Brug beton	Looierstraat	Gulpen	Frontwand	Kalkvoerende scheuren	4. Matig	Herstellen waterdichtheid	€	150,00 m2	€ 1.020,00	2022
KW-023	Brug beton	Looierstraat	Gulpen	Leuning	Corrosie en losstaande leuning	4. Matig	Herstellen en conserveren	€	100,00 m2	€ 1.360,00	2022
KW-023	Brug beton	Looierstraat	Gulpen	Schamprand	Ontbreken en schade voegwerk	3. Redelijk	Herstellen voegwerk	€	75,00 m2	€ 510,00	2022
KW-023	Brug beton	Looierstraat	Gulpen	Brugdek	Geen gebreken	2. Goed	Periodieke inspectie				2024
KW-023	Brug beton	Looierstraat	Gulpen	Landhoofd	Geen gebreken	2. Goed	Periodieke inspectie				2024
KW-023	Brug beton	Looierstraat	Gulpen	Voegovergang	Geen gebreken	2. Goed	Periodieke inspectie				2024
KW-023	Brug beton	Looierstraat	Gulpen	Wegdek	Schraal / erosie	3. Redelijk	Periodieke inspectie				2024
KW-024	Brug beton	Nieuwstraat	Gulpen	Brugdek	Kalkvoerende scheuren	4. Matig	Onderzoek waterdichtheid van onderbouw	€	5.000,00 stuk	€ 5.000,00	2020
KW-024	Brug beton	Nieuwstraat	Gulpen	Frontwand	Kalkuittreding en langsscheuren	4. Matig	Herstellen waterdichtheid	€	150,00 m2	€ 1.125,00	2022
KW-024	Brug beton	Nieuwstraat	Gulpen	Wegdek	Dwarsscheur bij voegovergang	3. Redelijk	Wegbeheer	100	m2		2022

BEHEERPLAN KUNSTWERKEN BIJLAGE I - INSPECTIE ONDERHOUDSTOESTAND KUNSTWERKEN 2019

Versie 04 d.d. 12-02-2020

Object code	Beheersobject	Ligging	Plaats	Bouwdeel	Waarneming / conditie	Conditie	Beheersmaatregel	EHP	eenheid	kosten	Urgentie
KW-024	Brug beton	Nieuwstraat	Gulpen	Leuning	Corrosie	3. Redelijk	Conserveren	€	100,00 m2	€ 150,00	2022
KW-024	Brug beton	Nieuwstraat	Gulpen	Schamprand	Schade aan voegwerk	3. Redelijk	Herstellen voegwerk	€	75,00 m2	€ 337,50	2022
KW-024	Brug beton	Nieuwstraat	Gulpen	Vleugelwanden	Ontbreken voegen	3. Redelijk	Herstellen voegwerk	€	75,00 m2	€ 562,50	2022
KW-024	Brug beton	Nieuwstraat	Gulpen	Landhoofd	Verwerking / erosie beton	3. Redelijk	Periodieke inspectie				2024
KW-024	Brug beton	Nieuwstraat	Gulpen	Voetpad	Verwerking / erosie beton	3. Redelijk	Periodieke inspectie				2024
KW-025	Brug beton	Bruggraverhof	Gulpen	Brugdek	Afgedrukte betondekking wapeningscorrosie	4. Matig	Technische betonreparatie [RT]	€	750,00 m2	€ 7.593,75	2021
KW-025	Brug beton	Bruggraverhof	Gulpen	Leuning	Algen en moskorsten	3. Redelijk	Reinigen in 2020/ Periodieke inspectie				2021
KW-025	Brug beton	Bruggraverhof	Gulpen	Wegdek	Onvlakheid bij voeg	3. Redelijk	Herstellen aansluiting bij voeg	50	m2		2022
KW-025	Brug beton	Bruggraverhof	Gulpen	Schamprand	Erosie en betonschade bij leuningstaander	3. Redelijk	Technische betonreparatie [RT]	€	1.000,00 m2	€ 1.500,00	2022
KW-025	Brug beton	Bruggraverhof	Gulpen	Landhoofd	Geen gebreken	2. Goed	Periodieke inspectie				2024
KW-025	Brug beton	Bruggraverhof	Gulpen	Voetpad	Onvlakheid in loopvlak	3. Redelijk	Periodieke inspectie				2024
KW-026	Brug hout	Bruggravervoetpad	Gulpen	Brugdek	Verwerking, algen en moskorsten	3. Redelijk	Reinigen in 2020/ Periodieke inspectie				2020
KW-026	Brug hout	Bruggravervoetpad	Gulpen	Liggers	Oppervlakkige vervuiling en verwerking	3. Redelijk	Periodieke inspectie				2024
KW-026	Brug hout	Bruggravervoetpad	Gulpen	Landhoofd	Dwarsscheur	3. Redelijk	Periodieke inspectie				2024
KW-026	Brug hout	Bruggravervoetpad	Gulpen	Leuning	Corrosie	3. Redelijk	Periodieke inspectie				2024
KW-027	Brug beton	Bruggravervoetpad	Gulpen	Brugdek	Afgedrukte betondekking wapeningscorrosie	4. Matig	Technische betonreparatie [RT]	€	1.000,00 m2	€ 960,00	2021
KW-027	Brug beton	Bruggravervoetpad	Gulpen	Wegdek	Verwerking / erosie beton en afgedrukte betondekking	3. Redelijk	Technische betonreparatie [RT]	1000	m2		2021
KW-027	Brug beton	Bruggravervoetpad	Gulpen	Liggers	Verwerking oppervlakte	3. Redelijk	Periodieke inspectie				2024
KW-027	Brug beton	Bruggravervoetpad	Gulpen	Landhoofd	Verwerking / erosie beton	3. Redelijk	Periodieke inspectie				2024

BEHEERPLAN KUNSTWERKEN BIJLAGE I - INSPECTIE ONDERHOUDSTOESTAND KUNSTWERKEN 2019

Versie 04 d.d. 12-02-2020

Object code	Beheersobject	Ligging	Plaats	Bouwdeel	Waarneming / conditie	Conditie	Beheersmaatregel	EHP	eenheid		kosten	Urgentie
KW-027	Brug beton	Bruggravervoetpad	Gulpen	Leuning	Corrosie	3. Redelijk	Periodieke inspectie					2024
KW-029	Brug hout	Bruggravervoetpad	Wijlre	Brugdek	Algen en moskorsten	2. Goed	Reinigen in 2020/ Periodieke inspectie					2020
KW-029	Brug hout	Bruggravervoetpad	Wijlre	Liggers	Corrosie /onthechting conservering	2. Goed	Periodieke inspectie					2024
KW-029	Brug hout	Bruggravervoetpad	Wijlre	Leuning	Corrosie /onthechting conservering	2. Goed	Periodieke inspectie					2024
KW-029	Brug hout	Bruggravervoetpad	Wijlre	Landhoofd	Geen gebreken	2. Goed	Periodieke inspectie					2024
KW-030	Brug hout	Cartilservoetpad	Gulpen	Liggers	Verwerking, algen en moskorsten	3. Redelijk	Reinigen in 2020/ Periodieke inspectie					2020
KW-030	Brug hout	Cartilservoetpad	Gulpen	Brugdek	Verwerking / erosie beton	3. Redelijk	Periodieke inspectie					2024
KW-030	Brug hout	Cartilservoetpad	Gulpen	Oplegging	Geen gebreken	2. Goed	Periodieke inspectie					2024
KW-031	Brug hout	Molenweg	Gulpen	Brugdek	Losse planken en verwerking oppervlak	3. Redelijk	Herstellen losse planken	€	250,00	stuk	€ 250,00	2020
KW-031	Brug hout	Molenweg	Gulpen	Liggers	Verwerking, algen en moskorsten	3. Redelijk	Reinigen in 2020/ Periodieke inspectie					2020
KW-031	Brug hout	Molenweg	Gulpen	Oplegging	Verwerking, algen en moskorsten	3. Redelijk	Reinigen in 2020/ Periodieke inspectie					2020
KW-031	Brug hout	Molenweg	Gulpen	Leuning	Verwerking, algen en moskorsten	3. Redelijk	Reinigen in 2020/ Periodieke inspectie					2020
KW-032	Duiker	Bulkemsbroekweg	Simpelveld	Frontwand	Algen en moskorsten	3. Redelijk	Reinigen in 2020/ Periodieke inspectie					2020
KW-032	Duiker	Bulkemsbroekweg	Simpelveld	Wegdek	Rafeling toplaag	3. Redelijk	Asfalt onderhoud	€	100,00	m2		2024
KW-032	Duiker	Bulkemsbroekweg	Simpelveld	Duiker	Afgedrukte betondekking wapeningscorrosie	3. Redelijk	Periodieke inspectie					2024
KW-032	Duiker	Bulkemsbroekweg	Simpelveld	Frontwand	Verwerking / erosie beton	3. Redelijk	Periodieke inspectie					2024
KW-032	Duiker	Bulkemsbroekweg	Simpelveld	Frontwand	Lichte uitspoeling voegen	3. Redelijk	Periodieke inspectie					2024
KW-033	Duiker	Putsweg	Simpelveld	Frontwand	Bezwijken van metselwerk en rollaag	6. Zeer slecht	Constructief herstel	€	500,00	m2	€ 5.000,00	2020
KW-033	Duiker	Putsweg	Simpelveld	Duiker	Beperkte doorstroming door takken / snoeihout	3. Redelijk	Groen onderhoud					2020
KW-033	Duiker	Putsweg	Simpelveld	Wegdek	Gaten in wegdek	3. Redelijk	Onderhoud wegbeheer	100		m2		2022
KW-033	Duiker	Putsweg	Simpelveld	Duiker	Schade aan lining	3. Redelijk	Periodieke inspectie					2024
KW-034	Brug beton	Kromhagerweg	Eys	Brugdek	Scaling / aantasting en lekkende scheuren	4. Matig	Nader onderzoek	€	5.000,00	stuk	€ 5.000,00	2020

BEHEERPLAN KUNSTWERKEN BIJLAGE I - INSPECTIE ONDERHOUDSTOESTAND KUNSTWERKEN 2019

Versie 04 d.d. 12-02-2020

Object code	Beheersobject	Ligging	Plaats	Bouwdeel	Waarneming / conditie	Conditie	Beheersmaatregel	EHP	eenheid	kosten	Urgentie
KW-034	Brug beton	Kromhagerweg	Eys	Liggers	Forse corrosie en afname staaldikte	4. Matig	Nader onderzoek	€	5.000,00	stuk	2020
KW-034	Brug beton	Kromhagerweg	Eys	Leuning	Bouten gecorrodeerd	3. Redelijk	Conserveren bevestigingspunten	€	100,00	m2	€ 15,40 2020
KW-034	Brug beton	Kromhagerweg	Eys	Landhoofd	Slechts beperkt zichtbaar door gresstenen bekleding	2. Goed	Periodieke inspectie				2024
KW-034	Brug beton	Kromhagerweg	Eys	Borstwering	Losse voegen / verwerking	2. Goed	Periodieke inspectie				2024
KW-034	Brug beton	Kromhagerweg	Eys	Wegdek	Geen zichtbare schade	2. Goed	Periodieke inspectie				2024
KW-035	Brug beton	Mesweg	Eys	Borstwering	Algen en moskorsten	2. Goed	Reinigen in 2020/ Periodieke inspectie				2021
KW-035	Brug beton	Mesweg	Eys	Frontwand	Algen en moskorsten	2. Goed	Reinigen in 2020/ Periodieke inspectie				2021
KW-035	Brug beton	Mesweg	Eys	Kabels en leidingen	Forse corrosie	4. Matig	Controle van functie leiding	€	2.000,00	stuk	€ 2.000,00 2022
KW-035	Brug beton	Mesweg	Eys	Waterloop	Belemmerd door slib	3. Redelijk	Onderhoud waterschap				2022
KW-035	Brug beton	Mesweg	Eys	Brugdek	Afgedrukte betondekking wapeningscorrosie	3. Redelijk	Technische betonreparatie [RT]	€	1.000,00	m2	€ 3.741,00 2022
KW-035	Brug beton	Mesweg	Eys	Wegdek	rafelingen, gaten en langsscheuren	2. Goed	Asfalt onderhoud	€	100,00	m2	2024
KW-035	Brug beton	Mesweg	Eys	Landhoofd	dwarsscheur	3. Redelijk	Periodieke inspectie				2024
KW-035	Brug beton	Mesweg	Eys	Voetpad	lichte deformatie	2. Goed	Periodieke inspectie				2024
KW-036	Brug beton	Mesweg	Eys	Brugdek	Afgedrukte betondekking wapeningscorrosie	5. Slecht	Technische betonreparatie [RT]	€	1.000,00	m2	€ 1.449,00 2021
KW-036	Brug beton	Mesweg	Eys	Landhoofd	Afgedrukte betondekking wapeningscorrosie	2. Goed	Periodieke inspectie				2024
KW-036	Brug beton	Mesweg	Eys	Leuning	Corrosie en onthechting coating	3. Redelijk	Periodieke inspectie				2024
KW-037	Brug beton	Mesweg	Eys	Wegdek	Lekkende voeg	2. Goed	Herstellen aansluitvoeg tussen platen				2021
KW-037	Brug beton	Mesweg	Eys	Landhoofd	Algen en moskorsten	2. Goed	Reinigen in 2020/ Periodieke inspectie				2021
KW-037	Brug beton	Mesweg	Eys	Leuning	Afgedrukt beton bij ankers van staander	3. Redelijk	Technische betonreparatie [RT]	€	1.000,00	m2	€ 900,00 2021
KW-037	Brug beton	Mesweg	Eys	Brugdek	Afgedrukte betondekking wapeningscorrosie	2. Goed	Periodieke inspectie				2024
KW-037	Brug beton	Mesweg	Eys	Leuning	Corrosie en onthechting coating	3. Redelijk	Periodieke inspectie				2024

BEHEERPLAN KUNSTWERKEN BIJLAGE I - INSPECTIE ONDERHOUDSTOESTAND KUNSTWERKEN 2019 Versie 04 d.d. 12-02-2020

Object code	Beheersobject	Ligging	Plaats	Bouwdeel	Waarneming / conditie	Conditie	Beheersmaatregel	EHP	eenheid	kosten	Urgentie
KW-037	Brug beton	Mesweg	Eys	Oplegging	Geen gebreken	2. Goed	Periodieke inspectie				2024
KW-038	Brug beton	Kanariestraat	Eys	Brugdek	Afgedrukte betondekking wapeningscorrosie	2. Goed	Periodieke inspectie				2024
KW-038	Brug beton	Kanariestraat	Eys	Landhoofd	Afgedrukte betondekking wapeningscorrosie	2. Goed	Periodieke inspectie				2024
KW-038	Brug beton	Kanariestraat	Eys	Borstwering	Borstwering is geheel hersteld	2. Goed	Borstwering is 2019 hersteld				2024
KW-038	Brug beton	Kanariestraat	Eys	Voetpad	Geen gebreken	2. Goed	Periodieke inspectie				2024
KW-038	Brug beton	Kanariestraat	Eys	Wegdek	Geen gebreken	2. Goed	Periodieke inspectie				2024
KW-039	Brug beton	Nachtegaalstraat	Eys	Frontwand	Dwarsscheur	3. Redelijk	Oorzaak onderzoek en herstellen metselwerk	€	2.000,00 stuk	€ 2.000,00	2021
KW-039	Brug beton	Nachtegaalstraat	Eys	Borstwering	Dwarsscheur	3. Redelijk	Oorzaak onderzoek en herstellen metselwerk	€	2.000,00 stuk	€ 2.000,00	2021
KW-039	Brug beton	Nachtegaalstraat	Eys	Borstwering	Los en ontbreken voegwerk	3. Redelijk	Herstellen voegwerk	€	75,00 m2	€ 262,50	2021
KW-039	Brug beton	Nachtegaalstraat	Eys	Brugdek	Verwering / erosie beton	2. Goed	Periodieke inspectie				2024
KW-039	Brug beton	Nachtegaalstraat	Eys	Landhoofd	Verwering / erosie beton	2. Goed	Periodieke inspectie				2024
KW-039	Brug beton	Nachtegaalstraat	Eys	Voetpad	Geen gebreken	2. Goed	Periodieke inspectie				2024
KW-039	Brug beton	Nachtegaalstraat	Eys	Wegdek	Geen gebreken	2. Goed	Periodieke inspectie				2024
KW-040	Brug beton	Past. Duckweilerweg	Eys	Voetpad	Algen en moskorsten	2. Goed	Reinigen in 2020/ Periodieke inspectie				2020
KW-040	Brug beton	Past. Duckweilerweg	Eys	Frontwand	Dwarsscheur	3. Redelijk	Oorzaak onderzoek en herstellen metselwerk	€	2.000,00 stuk	€ 2.000,00	2021
KW-040	Brug beton	Past. Duckweilerweg	Eys	Borstwering	Dwarsscheur	3. Redelijk	Oorzaak onderzoek en herstellen metselwerk	€	2.000,00 stuk	€ 2.000,00	2021
KW-040	Brug beton	Past. Duckweilerweg	Eys	Borstwering	Los en ontbreken voegen	3. Redelijk	Herstellen voegwerk	€	75,00 m2	€ 705,00	2021
KW-040	Brug beton	Past. Duckweilerweg	Eys	Brugdek	Afgedrukte betondekking wapeningscorrosie	3. Redelijk	Periodieke inspectie				2024
KW-040	Brug beton	Past. Duckweilerweg	Eys	Landhoofd	Verwering pleisterlaag	2. Goed	Periodieke inspectie				2024
KW-040	Brug beton	Past. Duckweilerweg	Eys	Wegdek	Rafeling	2. Goed	Periodieke inspectie				2024
KW-041	Brug hout	Oude Schoolhof	Eys	Brugdek	Verwering slijtlaag	5. Slecht	Herstellen / vervangen	€	100,00 m2	€ 942,50	2021
KW-041	Brug hout	Oude Schoolhof	Eys	Leuning	Verwering en houtrot staander	4. Matig	Herstellen / vervangen	€	150,00 m1	€ 652,50	2021
KW-041	Brug hout	Oude Schoolhof	Eys	Liggers	Verwering hout	3. Redelijk	Periodieke inspectie				2024
KW-041	Brug hout	Oude Schoolhof	Eys	Landhoofd	Geen gebreken	2. Goed	Periodieke inspectie				2024

BEHEERPLAN KUNSTWERKEN BIJLAGE I - INSPECTIE ONDERHOUDSTOESTAND KUNSTWERKEN 2019

Versie 04 d.d. 12-02-2020

Object code	Beheersobject	Ligging	Plaats	Bouwdeel	Waarneming / conditie	Conditie	Beheersmaatregel	EHP	eenheid	kosten	Urgentie
KW-042	Brug beton	Wezelderweg	Eys	Voetpad	Algen en moskorsten	2. Goed	Reinigen in 2020/ Periodieke inspectie				2020
KW-042	Brug beton	Wezelderweg	Eys	Brugdek	Afgedrukte betondekking wapeningscorrosie	4. Matig	Betonherstel en herstel scheuren [RT]	€	750,00 m2	€ 5.000,00	2020
KW-042	Brug beton	Wezelderweg	Eys	Frontwand	Algen- moskorsten en begroeiing	2. Goed	Reinigen in 2020/ Periodieke inspectie				2020
KW-042	Brug beton	Wezelderweg	Eys	Borstwering	Algen en moskorsten	2. Goed	Reinigen in 2020/ Periodieke inspectie				2020
KW-042	Brug beton	Wezelderweg	Eys	Borstwering	Schade voegwerk	3. Redelijk	Herstellen voegwerk	€	75,00 m2	€ 62,25	2022
KW-042	Brug beton	Wezelderweg	Eys	Landhoofd	Afgedrukte betondekking wapeningscorrosie	2. Goed	Periodieke inspectie				2024
KW-042	Brug beton	Wezelderweg	Eys	Wegdek	Rafeling	2. Goed	Periodieke inspectie				2024
KW-043	Brug metselwerk	Wittermerweg	Eys	Brugdek	Schade voegwerk	3. Redelijk	Herstellen voegwerk	€	75,00 m2	€ 960,00	2022
KW-043	Brug metselwerk	Wittermerweg	Eys	Landhoofd	Schade voegwerk	3. Redelijk	Herstellen voegwerk	€	75,00 m2	€ 360,00	2022
KW-043	Brug metselwerk	Wittermerweg	Eys	Frontwand	Schade voegwerk	3. Redelijk	Herstellen voegwerk	€	75,00 m2	€ 360,00	2022
KW-043	Brug metselwerk	Wittermerweg	Eys	Vleugelwand	Schade voegwerk	3. Redelijk	Herstellen voegwerk	€	75,00 m2	€ 360,00	2022
KW-043	Brug metselwerk	Wittermerweg	Eys	Borstwering	Schade voegwerk	3. Redelijk	Herstellen voegwerk	€	75,00 m2	€ 360,00	2022
KW-043	Brug metselwerk	Wittermerweg	Eys	Fietspad	Geen gebreken	2. Goed	Periodieke inspectie				2024
KW-043	Brug metselwerk	Wittermerweg	Eys	Wegdek	Geen gebreken	2. Goed	Periodieke inspectie				2024
KW-044	Brug hout	Cartilservoetpad	Eys	Brugdek	Losse planken en staat los. Scheefstand bij oplegblok	4. Matig	Herstellen	€	500,00 stuk	€ 500,00	2020
KW-044	Brug hout	Cartilservoetpad	Eys	Ligger	Verwering, algen en moskorsten	3. Redelijk	Reinigen in 2020/ Periodieke inspectie				2020
KW-044	Brug hout	Cartilservoetpad	Eys	Oplegblokken	Geen gebreken	2. Goed	Periodieke inspectie				2024
KW-045	Brug hout	Cartilservoetpad	Eys	Brugdek	Algen en moskorsten	2. Goed	Reinigen in 2020/ Periodieke inspectie				2020
KW-045	Brug hout	Cartilservoetpad	Eys	Liggers	Doorbuiging bij koppeling liggers	4. Matig	Periodieke inspectie				2022
KW-045	Brug hout	Cartilservoetpad	Eys	Oplegging	Geen gebreken	2. Goed	Periodieke inspectie				2024
KW-046	Duiker	Cartilservoetpad	Eys	Duiker	Niet beoordeeld	0. Niet bepaald	Nader onderzoek	€	500,00 stuk	€ 500,00	2021
KW-046	Duiker	Cartilservoetpad	Eys	Wegdek	Geen gebreken	2. Goed	Periodieke inspectie				2024
KW-047	Brug beton	Voetpad naar Cartils	Eys	Brugdek	Verwering / erosie beton	3. Redelijk	Periodieke inspectie				2024
KW-047	Brug beton	Voetpad naar Cartils	Eys	Liggers	Verwering	3. Redelijk	Periodieke inspectie				2024
KW-047	Brug beton	Voetpad naar Cartils	Eys	Tournequet	Verwering conservering	3. Redelijk	Periodieke inspectie				2024

BEHEERPLAN KUNSTWERKEN BIJLAGE I - INSPECTIE ONDERHOUDSTOESTAND KUNSTWERKEN 2019							Versie 04 d.d. 12-02-2020					
Object code	Beheersobject	Ligging	Plaats	Bouwdeel	Waarneming / conditie	Conditie	Beheersmaatregel	EHP	eenheid		kosten	Urgentie
KW-047	Brug beton	Voetpad naar Cartils	Eys	Landhoofd	Verwerking / erosie beton	3. Redelijk	Periodieke inspectie					2024
KW-048A	Brug beton	Provencialeweg n281	Nijswiller	Wegdek	Langsscheuren	3. Redelijk	Wegonderhoud	50		m1		2022
KW-048A	Brug beton	Provencialeweg n281	Nijswiller	Borstwering	Onthechting kitvoegen	3. Redelijk	Herstellen kitvoegen	€	50,00	m1	€ 700,00	2022
KW-048A	Brug beton	Provencialeweg n281	Nijswiller	Frontwand	Onthechting kitvoegen	3. Redelijk	Herstellen kitvoegen	€	50,00	m1	€ 700,00	2022
KW-048A	Brug beton	Provencialeweg n281	Nijswiller	Brugdek	Afgedrukte betondekking wapeningscorrosie	3. Redelijk	Periodieke inspectie					2024
KW-048A	Brug beton	Provencialeweg n281	Nijswiller	Fietspad	Geen gebreken	2. Goed	Periodieke inspectie					2024
KW-048A	Brug beton	Provencialeweg n281	Nijswiller	Tussen brugdek	Dwarsscheuren	3. Redelijk	Periodieke inspectie					2024
KW-048A	Brug beton	Provencialeweg n281	Nijswiller	Voetpad	Geen gebreken	2. Goed	Periodieke inspectie					2024
KW-048A	Brug beton	Provencialeweg n281	Nijswiller	Wanden	Afgedrukte betondekking wapeningscorrosie	3. Redelijk	Periodieke inspectie					2024
KW-048B	Brug beton	Provencialeweg n281	Nijswiller	Brugdek	Afgedrukte betondekking wapeningscorrosie	3. Redelijk	Technische betonreparatie [RT]	€	750,00	m2	€ 15.406,88	2022
KW-048B	Brug beton	Provencialeweg n281	Nijswiller	Borstwering	Gras in aansluitvoeg	3. Redelijk	Periodieke inspectie					2024
KW-048B	Brug beton	Provencialeweg n281	Nijswiller	Frontwand	Scheuren in voegen	3. Redelijk	Periodieke inspectie					2024
KW-048B	Brug beton	Provencialeweg n281	Nijswiller	Wanden	Scheuren en losse delen	3. Redelijk	Periodieke inspectie					2024
KW-049	Brug beton	Maygats	Nijswiller	Brugdek	Algen en moskorsten	2. Goed	Reinigen in 2020/ Periodieke inspectie					2020
KW-049	Brug beton	Maygats	Nijswiller	Leuning	Algen en moskorsten	2. Goed	Reinigen in 2020/ Periodieke inspectie					2020
KW-049	Brug beton	Maygats	Nijswiller	Liggers	Algen en moskorsten	2. Goed	Reinigen in 2020/ Periodieke inspectie					2020
KW-049	Brug beton	Maygats	Nijswiller	Landhoofd	Geen gebreken	2. Goed	Periodieke inspectie					2024
KW-050	Brug beton	Kerkstraat	Nijswiller	Borstwering	Algen en moskorsten	3. Redelijk	Reinigen in 2020/ Periodieke inspectie					2020
KW-050	Brug beton	Kerkstraat	Nijswiller	Frontwand	Algen en moskorsten	3. Redelijk	Reinigen in 2020/ Periodieke inspectie					2020
KW-050	Brug beton	Kerkstraat	Nijswiller	Borstwering	Losse voegen	3. Redelijk	Herstellen voegwerk	€	75,00	m2	€ 72,00	2022
KW-050	Brug beton	Kerkstraat	Nijswiller	Brugdek	Afgedrukte betondekking wapeningscorrosie	3. Redelijk	Technische betonreparatie [RT]	€	1.000,00	m2	€ 3.168,00	2022
KW-050	Brug beton	Kerkstraat	Nijswiller	Frontwand	Dwarsscheur	3. Redelijk	Herstellen metselwerk	€	350,00	m2	€ 336,00	2022
KW-050	Brug beton	Kerkstraat	Nijswiller	Landhoofd	Verwerking / erosie beton	3. Redelijk	Technische betonreparatie [RT]	€	1.000,00	m2	€ 960,00	2022

BEHEERPLAN KUNSTWERKEN BIJLAGE I - INSPECTIE ONDERHOUDSTOESTAND KUNSTWERKEN 2019

Versie 04 d.d. 12-02-2020

Object code	Beheersobject	Ligging	Plaats	Bouwdeel	Waarneming / conditie	Conditie	Beheersmaatregel	EHP	eenheid		kosten	Urgentie
KW-050	Brug beton	Kerkstraat	Nijswiller	Wegdek	Dwarsscheuren en rafeling	3. Redelijk	Weg onderhoud	100	m2			2024
KW-051	Brug beton	Ireneweg	Nijswiller	Voetpad	Algen en moskorsten	2. Goed	Reinigen in 2020/ Periodieke inspectie					2020
KW-051	Brug beton	Ireneweg	Nijswiller	Frontwand	Algen en moskorsten	2. Goed	Reinigen in 2020/ Periodieke inspectie					2020
KW-051	Brug beton	Ireneweg	Nijswiller	Talud	Uitspoelen taludbekleding	4. Matig	Herstellen talud	€	50,00	m2	€ 350,00	2022
KW-051	Brug beton	Ireneweg	Nijswiller	Wegdek	Rafeling	3. Redelijk	Weg onderhoud	100	m2			2022
KW-051	Brug beton	Ireneweg	Nijswiller	Brugdek	Afgedrukte betondekking wapeningscorrosie	3. Redelijk	Technische betonreparatie [RT]	€	750,00	m2	€ 19.687,50	2022
KW-051	Brug beton	Ireneweg	Nijswiller	Borstwering	Los / ontbreken voegwerk	3. Redelijk	Herstellen voegwerk	€	75,00	m2	€ 75,00	2022
KW-051	Brug beton	Ireneweg	Nijswiller	Landhoofd	Afgedrukte betondekking wapeningscorrosie	2. Goed	Periodieke inspectie					2024
KW-052	Brug beton	Schulsbergweg	Nijswiller	Brugdek	Afgedrukte betondekking wapeningscorrosie	4. Matig	Technische betonreparatie [RT]	€	750,00	m2	€ 8.775,00	2022
KW-052	Brug beton	Schulsbergweg	Nijswiller	Frontwand	Algen en moskorsten	3. Redelijk	Reinigen in 2020/ Periodieke inspectie					2021
KW-052	Brug beton	Schulsbergweg	Nijswiller	Borstwering	Moskorsten en losse steen	3. Redelijk	Herstellen en onderhoud	€	350,00	m2	€ 315,00	2022
KW-052	Brug beton	Schulsbergweg	Nijswiller	Landhoofd	Verwerking / erosie beton en afgedrukte betondekking	3. Redelijk	Technische betonreparatie [RT]	€	1.000,00	m2	€ 2.700,00	2022
KW-052	Brug beton	Schulsbergweg	Nijswiller	Wegdek	Geen gebreken	2. Goed	Periodieke inspectie					2024
KW-053	Brug beton	Botterweck	Wahlwiller	Brugdek	Afgedrukte betondekking wapeningscorrosie	5. Slecht	Technische betonreparatie [RT]	€	1.000,00	m2	€ 5.400,00	2021
KW-053	Brug beton	Botterweck	Wahlwiller	Borstwering	biologische aantasting	3. Redelijk	reinigen en opp. behandeling	75	m2			2021
KW-053	Brug beton	Botterweck	Wahlwiller	Landhoofd	Afgedrukte betondekking wapeningscorrosie	3. Redelijk	Technische betonreparatie [RT]	€	1.000,00	m2	€ 900,00	2021
KW-053	Brug beton	Botterweck	Wahlwiller	Borstwering	scheuren in metselwerk	3. Redelijk	herstellen metselwerk	€	350,00	m2	€ 315,00	2021
KW-053	Brug beton	Botterweck	Wahlwiller	Borstwering	slecht voegwerk	3. Redelijk	herstellen voegwerk	€	75,00	m2	€ 67,50	2021
KW-053	Brug beton	Botterweck	Wahlwiller	Landhoofd	uitspoeling beton	3. Redelijk	Technische betonreparatie [RT]	€	1.000,00	m2	€ 900,00	2021
KW-053	Brug beton	Botterweck	Wahlwiller	Brugdek	Geen gebreken	2. Goed	Periodieke inspectie					2024
KW-054	Brug beton	Bornbergerweg	Wahlwiller	Brugdek	Afgedrukte betondekking wapeningscorrosie	4. Matig	Technische betonreparatie [RT]	€	1.000,00	m2	€ 5.805,00	2021
KW-054	Brug beton	Bornbergerweg	Wahlwiller	Borstwering	Algen en moskorsten	2. Goed	Reinigen in 2020/ Periodieke inspectie					2021

BEHEERPLAN KUNSTWERKEN BIJLAGE I - INSPECTIE ONDERHOUDSTOESTAND KUNSTWERKEN 2019

Versie 04 d.d. 12-02-2020

Object code	Beheersobject	Ligging	Plaats	Bouwdeel	Waarneming / conditie	Conditie	Beheersmaatregel	EHP	eenheid	kosten	Urgentie	
KW-054	Brug beton	Bornbergerweg	Wahlwiller	Landhoofd	Afgedrukte betondekking wapeningscorrosie	3. Redelijk	Technische betonreparatie [RT]	€	1.000,00	m2	€ 172,00	2021
KW-054	Brug beton	Bornbergerweg	Wahlwiller	Frontwand	Moskorsten en algen / zoutafzetting	3. Redelijk	Reinigen					2022
KW-054	Brug beton	Bornbergerweg	Wahlwiller	Wegdek	Geen gebreken	2. Goed	Periodieke inspectie					2024
KW-055	Brug beton	Rijksweg / Hub ortmansstr.	Partij	Voetpad	Algen- moskorsten en begroeiing	3. Redelijk	Reinigen in 2020/ Periodieke inspectie					2020
KW-055	Brug beton	Rijksweg / Hub ortmansstr.	Partij	Brugdek	Geen gebreken	2. Goed	Periodieke inspectie					2024
KW-055	Brug beton	Rijksweg / Hub ortmansstr.	Partij	Landhoofd	Geen gebreken	2. Goed	Periodieke inspectie					2024
KW-055	Brug beton	Rijksweg / Hub ortmansstr.	Partij	Leuning	Verwering	3. Redelijk	Periodieke inspectie					2024
KW-055	Brug beton	Rijksweg / Hub ortmansstr.	Partij	Wand	Geen gebreken	2. Goed	Periodieke inspectie					2024
KW-056	Brug hout	Rijksweg / Hub ortmansstr.	Partij	Brugdek	Geen gebreken	2. Goed	Periodieke inspectie					2024
KW-056	Brug hout	Rijksweg / Hub ortmansstr.	Partij	Liggers	Geen gebreken	2. Goed	Periodieke inspectie					2024
KW-056	Brug hout	Rijksweg / Hub ortmansstr.	Partij	Ophangconstructie	Corrosie	3. Redelijk	Periodieke inspectie					2024
KW-056	Brug hout	Rijksweg / Hub ortmansstr.	Partij	Landhoofd	Geen gebreken	2. Goed	Periodieke inspectie					2024
KW-056	Brug hout	Rijksweg / Hub ortmansstr.	Partij	Wand	Geen gebreken	2. Goed	Periodieke inspectie					2024
KW-057	Brug hout	Rijksweg / Hub ortmansstr.	Partij	Brugdek	Verwering slijtlaag	2. Goed	Periodieke inspectie					2024
KW-057	Brug hout	Rijksweg / Hub ortmansstr.	Partij	Liggers	Corrosie / onthechting conservering	3. Redelijk	Periodieke inspectie					2024
KW-057	Brug hout	Rijksweg / Hub ortmansstr.	Partij	Ophanging	Corrosie / onthechting conservering	3. Redelijk	Periodieke inspectie					2024
KW-057	Brug hout	Rijksweg / Hub ortmansstr.	Partij	Leuning	Corrosie / onthechting conservering	3. Redelijk	Periodieke inspectie					2024
KW-057	Brug hout	Rijksweg / Hub ortmansstr.	Partij	Wand	Geen gebreken	2. Goed	Periodieke inspectie					2024
KW-057	Brug hout	Rijksweg / Hub ortmansstr.	Partij	Landhoofd	Geen gebreken	2. Goed	Periodieke inspectie					2024
KW-058	Brug metselwerk	Rijksweg	Partij	Borstwering	Voegschade natuursteen afdekstenen	3. Redelijk	herstellen voegen	€	75,00	m2	€ 60,00	2022
KW-058	Brug metselwerk	Rijksweg	Partij	Brugdek	Verweerd voegwerk	2. Goed	Periodieke inspectie					2024
KW-058	Brug metselwerk	Rijksweg	Partij	Frontwand	Verweerd voegwerk	2. Goed	Periodieke inspectie					2024
KW-058	Brug metselwerk	Rijksweg	Partij	Vleugelwand	Verweerd voegwerk	3. Redelijk	Periodieke inspectie					2024
KW-058	Brug metselwerk	Rijksweg	Partij	Fietspad	Geen gebreken	2. Goed	Periodieke inspectie					2024
KW-058	Brug metselwerk	Rijksweg	Partij	Wegdek	Geen gebreken	2. Goed	Periodieke inspectie					2024
KW-060	Brug beton	Partijerweg	Partij	Leidingen	Volledige corrosie	5. Slecht	Herstellen / vervangen leidingen	200		m1		2021
KW-060	Brug beton	Partijerweg	Partij	Frontwand	Algen en moskorsten	3. Redelijk	Reinigen in 2020/ Periodieke inspectie					2020
KW-060	Brug beton	Partijerweg	Partij	Borstwering	Delaminatie van hoekstenen 2*	3. Redelijk	Vervangen hoekstenen	€	500,00	stuk	€ 500,00	2021
KW-060	Brug beton	Partijerweg	Partij	Wegdek	Dwarsscheur en rafeling	3. Redelijk	Herstel wegbeheer	100		m2		2022

BEHEERPLAN KUNSTWERKEN BIJLAGE I - INSPECTIE ONDERHOUDSTOESTAND KUNSTWERKEN 2019

Versie 04 d.d. 12-02-2020

Object code	Beheersobject	Ligging	Plaats	Bouwdeel	Waarneming / conditie	Conditie	Beheersmaatregel	EHP	eenheid	kosten	Urgentie
KW-060	Brug beton	Partijerweg	Partij	Brugdek	Afgedrukte betondekking wapeningscorrosie	3. Redelijk	Technische betonreparatie [RT]	€	1.000,00 m2	€ 646,00	2022
KW-060	Brug beton	Partijerweg	Partij	Borstwering	Verweerd voegwerk	3. Redelijk	Herstellen voegwerk	€	75,00 m2	€ 51,00	2022
KW-060	Brug beton	Partijerweg	Partij	Wanden	Verwerking / erosie beton	2. Goed	Periodieke inspectie				2024
KW-060	Brug beton	Partijerweg	Partij	Voetpad	Geen gebreken	2. Goed	Periodieke inspectie				2024
KW-061	Brug beton	Oude Heirbaan	Partij	Brugdek	Verwerking / erosie beton	3. Redelijk	Periodieke inspectie				2024
KW-061	Brug beton	Oude Heirbaan	Partij	Randliggers	Corrosie	3. Redelijk	Periodieke inspectie				2024
KW-061	Brug beton	Oude Heirbaan	Partij	Landhoofd	Verwerking / erosie beton	3. Redelijk	Periodieke inspectie				2024
KW-061	Brug beton	Oude Heirbaan	Partij	Tussenliggers	Corrosie	3. Redelijk	Periodieke inspectie				2024
KW-061	Brug beton	Oude Heirbaan	Partij	Wegdek	Verwerking / erosie beton	3. Redelijk	Periodieke inspectie				2024
KW-062	Brug beton	Oude Heirbaan	Partij	Voegovergang	Vervuiling	3. Redelijk	Reinigen				2021
KW-062	Brug beton	Oude Heirbaan	Partij	Talud	Uitspoeling breuksteen en grondlichaam	4. Matig	Herstellen talud	€	100,00 m2	€ 1.204,00	2021
KW-062	Brug beton	Oude Heirbaan	Partij	Brugdek	Geen gebreken	2. Goed	Periodieke inspectie				2024
KW-062	Brug beton	Oude Heirbaan	Partij	Landhoofd	Geen gebreken	2. Goed	Periodieke inspectie				2024
KW-062	Brug beton	Oude Heirbaan	Partij	Schamkant	Lichte verwerking	2. Goed	Periodieke inspectie				2024
KW-062	Brug beton	Oude Heirbaan	Partij	Wegdek	Verwerking / erosie beton	2. Goed	Periodieke inspectie				2024
KW-063	Brug beton	Oude Heirbaan	Partij	Frontwand	Algen en moskorsten	3. Redelijk	Reinigen in 2020/ Periodieke inspectie				2020
KW-063	Brug beton	Oude Heirbaan	Partij	Vleugelwand	Algen en moskorsten	3. Redelijk	Reinigen in 2020/ Periodieke inspectie				2020
KW-063	Brug beton	Oude Heirbaan	Partij	Wegdek	Lekkage naar onderbouw langs borstwering	3. Redelijk	Herstellen wegbeheer				2022
KW-063	Brug beton	Oude Heirbaan	Partij	Brugdek	Afgedrukte betondekking wapeningscorrosie	3. Redelijk	Technische betonreparatie [RT]	€	1.000,00 m2	€ 4.600,00	2022
KW-063	Brug beton	Oude Heirbaan	Partij	Wanden	Afgedrukte betondekking wapeningscorrosie	3. Redelijk	Technische betonreparatie [RT]	€	1.000,00 m2	€ 2.000,00	2022
KW-063	Brug beton	Oude Heirbaan	Partij	Borstwering	Schade aan voegen en metselstenen	3. Redelijk	Herstellen en reinigen	€	75,00 m2	€ 30,00	2022
KW-063	Brug beton	Oude Heirbaan	Partij	Voegovergang	Lekkage naar onderbouw	3. Redelijk	Herstellen wegbeheer				2022
KW-064	Brug staal	Voortweg	Mechelen	Brugdek	Corrosie	3. Redelijk	Periodieke inspectie				2024

BEHEERPLAN KUNSTWERKEN BIJLAGE I - INSPECTIE ONDERHOUDSTOESTAND KUNSTWERKEN 2019

Versie 04 d.d. 12-02-2020

Object code	Beheersobject	Ligging	Plaats	Bouwdeel	Waarneming / conditie	Conditie	Beheersmaatregel	EHP	eenheid	kosten	Urgentie
KW-064	Brug staal	Voortweg	Mechelen	Leuning	Corrosie	3. Redelijk	Periodieke inspectie				2024
KW-064	Brug staal	Voortweg	Mechelen	Landhoofd	Geen gebreken	2. Goed	Periodieke inspectie				2024
KW-065	Brug beton	Vervallen huntjespad	Mechelen	Brugdek	Verwering / erosie beton	3. Redelijk	periodieke inspectie				2024
KW-065	Brug beton	Vervallen huntjespad	Mechelen	Duikers	Geen gebreken	2. Goed	Periodieke inspectie				2024
KW-066	Brug hout	Huntjespad	Mechelen	Brugdek	Verwering / vervuiling	2. Goed	Periodieke inspectie				2024
KW-066	Brug hout	Huntjespad	Mechelen	Liggers	Geen gebreken	2. Goed	Periodieke inspectie				2024
KW-066	Brug hout	Huntjespad	Mechelen	Landhoofd	Geen gebreken	2. Goed	Periodieke inspectie				2024
KW-067	Duiker	Elzeterweg	Mechelen	Duiker	Niet inspecteerbaar	2. Goed	Rioolinspectie				2024
KW-067	Duiker	Elzeterweg	Mechelen	Verharding	Geen gebreken	2. Goed	Periodieke inspectie				2024
KW-067	Duiker	Elzeterweg	Mechelen	Wegdek	Langsscheuren	3. Redelijk	Wegbeheer / periodieke inspectie				2024
KW-068	Duiker	Malleziep	Mechelen	Duiker	Volledig vervuild	5. Slecht	Reinigen				2020
KW-068	Duiker	Malleziep	Mechelen	Frontwand	Algen en moskorsten	3. Redelijk	Reinigen in 2020/ Periodieke inspectie				2020
KW-068	Duiker	Malleziep	Mechelen	Frontwand	Schade voeg / stenen	3. Redelijk	Herstellen metselwerk	€	350,00 m2	€ 532,00	2022
KW-068	Duiker	Malleziep	Mechelen	Verharding	Geen gebreken	2. Goed	Periodieke inspectie				2024
KW-068	Duiker	Malleziep	Mechelen	Wegdek	Geen gebreken	2. Goed	Periodieke inspectie				2024
KW-069	Brug hout	Steenrotspad	Mechelen	Brugdek	Verwering / vervuiling	2. Goed	Periodieke inspectie				2024
KW-069	Brug hout	Steenrotspad	Mechelen	Liggers	Verwering / vervuiling	2. Goed	Periodieke inspectie				2024
KW-069	Brug hout	Steenrotspad	Mechelen	Landhoofd	Geen gebreken	2. Goed	Periodieke inspectie				2024
KW-069	Brug hout	Steenrotspad	Mechelen	Leuning	Verwering / vervuiling	2. Goed	Periodieke inspectie				2024
KW-070	Brug beton	Commandeurstraat	Mechelen	Landhoofd	Algen en moskorsten	3. Redelijk	Reinigen in 2020/ Periodieke inspectie				2020
KW-070	Brug beton	Commandeurstraat	Mechelen	Brugdek	Geen gebreken	2. Goed	Periodieke inspectie				2024
KW-070	Brug beton	Commandeurstraat	Mechelen	Liggers	Geen gebreken	2. Goed	Periodieke inspectie				2024
KW-070	Brug beton	Commandeurstraat	Mechelen	Oplegging	Geen gebreken	2. Goed	Periodieke inspectie				2024
KW-070	Brug beton	Commandeurstraat	Mechelen	Leuning	Mechanische schade	2. Goed	Periodieke inspectie				2024
KW-070	Brug beton	Commandeurstraat	Mechelen	Wegdek	Geen gebreken	2. Goed	Periodieke inspectie				2024
KW-071	Duiker	Commandeurstraat	Mechelen	Leuning	Corrosie stijlen	4. Matig	Vervangen leuningen	€	300,00 m1	€ 4.800,00	2020

BEHEERPLAN KUNSTWERKEN BIJLAGE I - INSPECTIE ONDERHOUDSTOESTAND KUNSTWERKEN 2019 Versie 04 d.d. 12-02-2020

Object code	Beheersobject	Ligging	Plaats	Bouwdeel	Waarneming / conditie	Conditie	Beheersmaatregel	EHP	eenheid		kosten	Urgentie
KW-071	Duiker	Commandeurstraat	Mechelen	Wegdek	Onvlakheid	3. Redelijk	Herstellen bestrating	50	m2			2022
KW-071	Duiker	Commandeurstraat	Mechelen	Voetpad	Onvlakheid	3. Redelijk	Herstellen bestrating	50	m2			2022
KW-071	Duiker	Commandeurstraat	Mechelen	Duiker	Defect pleisterlaag en metselstenen	3. Redelijk	Herstellen metselwerk	€	350,00	m2	€ 560,00	2022
KW-071	Duiker	Commandeurstraat	Mechelen	Frontwand [instroom]	Mechanische schade	3. Redelijk	Periodieke inspectie					2024
KW-071	Duiker	Commandeurstraat	Mechelen	Frontwand [uitstroom]	Geen gebreken	2. Goed	Periodieke inspectie					2024
KW-072	Duiker	Hoofdstraat	Mechelen	Frontwand [instroom]	Defect voegwerk	3. Redelijk	Herstellen voegwerk	€	75,00	m2	€ 210,00	2022
KW-072	Duiker	Hoofdstraat	Mechelen	Frontwand [uitstroom]	Scheur in metselwerk	3. Redelijk	Herstellen voegwerk	€	75,00	m2	€ 210,00	2022
KW-072	Duiker	Hoofdstraat	Mechelen	Duiker	Geen gebreken	2. Goed	Periodieke inspectie					2024
KW-072	Duiker	Hoofdstraat	Mechelen	Leuning	Mechanische beschadiging	3. Redelijk	Periodieke inspectie					2024
KW-072	Duiker	Hoofdstraat	Mechelen	Wegdek	Onvlakheden	3. Redelijk	Periodieke inspectie					2024
KW-072	Duiker	Hoofdstraat	Mechelen	Wegdek	Geen gebreken	2. Goed	Periodieke inspectie					2024
KW-073	Brug beton	Hoofdstraat	Mechelen	Langsliggers	Algen- moskorsten en begroeiing	3. Redelijk	Reinigen in 2020/ Periodieke inspectie					2021
KW-073	Brug beton	Hoofdstraat	Mechelen	Leuning	Corrosie	3. Redelijk	Reinigen en conserveren	€	100,00	m2	€ 600,00	2021
KW-073	Brug beton	Hoofdstraat	Mechelen	Wegdek	Plasvorming	3. Redelijk	Herstellen bestrating	50	m2			2022
KW-073	Brug beton	Hoofdstraat	Mechelen	Landhoofd	Uitgespoelde voegen	3. Redelijk	Herstellen voegwerk	€	75,00	m2	€ 135,00	2022
KW-073	Brug beton	Hoofdstraat	Mechelen	Brugdek	Afgedrukte betondekking wapeningscorrosie	2. Goed	Periodieke inspectie					2024
KW-073	Brug beton	Hoofdstraat	Mechelen	Landhoofd	Geen gebreken	2. Goed	Periodieke inspectie					2024
KW-074	Brug beton	Hoofdstraat	Mechelen	Langsliggers	Algen- moskorsten en begroeiing	3. Redelijk	Reinigen in 2020/ Periodieke inspectie					2020
KW-074	Brug beton	Hoofdstraat	Mechelen	Wegdek	Plasvorming	3. Redelijk	Herstellen bestrating	50	m2			2022
KW-074	Brug beton	Hoofdstraat	Mechelen	Landhoofd	Uitgespoelde voegen	3. Redelijk	Herstellen voegwerk	€	75,00	m2	€ 45,00	2022
KW-074	Brug beton	Hoofdstraat	Mechelen	Leuning	Corrosie	3. Redelijk	Reinigen / conserveren	€	100,00	m2	€ 600,00	2022
KW-074	Brug beton	Hoofdstraat	Mechelen	Brugdek	Geen gebreken	2. Goed	Periodieke inspectie					2024
KW-074	Brug beton	Hoofdstraat	Mechelen	Landhoofd	Geen gebreken	2. Goed	Periodieke inspectie					2024

BEHEERPLAN KUNSTWERKEN BIJLAGE I - INSPECTIE ONDERHOUDSTOESTAND KUNSTWERKEN 2019

Versie 04 d.d. 12-02-2020

Object code	Beheersobject	Ligging	Plaats	Bouwdeel	Waarneming / conditie	Conditie	Beheersmaatregel	EHP	eenheid	kosten	Urgentie
KW-075	Brug beton	Hoofdstraat	Mechelen	Langsligger	Delaminatie, scheuren nabij leuningstaander	5. Slecht	Technische betonreparatie [RT]	€	1.000,00 m2	€ 5.600,00	2020
KW-075	Brug beton	Hoofdstraat	Mechelen	Landhoofd	Algen en moskorsten	3. Redelijk	Reinigen in 2020/ Periodieke inspectie				2020
KW-075	Brug beton	Hoofdstraat	Mechelen	Landhoofd	Uitspoeling voegen	3. Redelijk	Herstellen voegen	€	75,00 m2	€ 12,00	2020
KW-075	Brug beton	Hoofdstraat	Mechelen	Leuning	Verwerking en corrosie	3. Redelijk	Reinigen en conserveren	€	100,00 m2	€ 800,00	2020
KW-075	Brug beton	Hoofdstraat	Mechelen	Brugdek	Geen gebreken	2. Goed	Periodieke inspectie				2024
KW-075	Brug beton	Hoofdstraat	Mechelen	Wegdek	Geen gebreken	2. Goed	Periodieke inspectie				2024
KW-076	Brug beton	Hoofdstraat	Mechelen	Frontwand	Uitspoeling van voegen	3. Redelijk	Herstellen voegen	€	75,00 m2	€ 25,50	2022
KW-076	Brug beton	Hoofdstraat	Mechelen	Brugdek	Afgedrukte betondekking wapeningscorrosie	3. Redelijk	Periodieke inspectie				2024
KW-076	Brug beton	Hoofdstraat	Mechelen	Borstwering	Geen gebreken	2. Goed	Periodieke inspectie				2024
KW-076	Brug beton	Hoofdstraat	Mechelen	Fietspad	Geen gebreken	2. Goed	Periodieke inspectie				2024
KW-076	Brug beton	Hoofdstraat	Mechelen	Wegdek	Geen gebreken	2. Goed	Periodieke inspectie				2024
KW-077	Brug beton	Hoofdstraat	Mechelen	Frontwand	Uitgespoelde voegen	3. Redelijk	Herstellen voegen	€	75,00 m2	€ 15,00	2022
KW-077	Brug beton	Hoofdstraat	Mechelen	Borstwering	Losse voegen	3. Redelijk	Herstellen voegen	€	75,00 m2	€ 15,00	2022
KW-077	Brug beton	Hoofdstraat	Mechelen	Brugdek	Afgedrukte betondekking wapeningscorrosie	3. Redelijk	Periodieke inspectie				2024
KW-077	Brug beton	Hoofdstraat	Mechelen	Fietspad	Geen gebreken	2. Goed	Periodieke inspectie				2024
KW-077	Brug beton	Hoofdstraat	Mechelen	Wegdek	Geen gebreken	2. Goed	Periodieke inspectie				2024
KW-078	Brug beton	Vernelsbergerweide pad	Epen	Landhoofd	Uitspoeling	4. Matig	Technische betonreparatie [RT]	€	1.000,00 m2	€ 5.400,00	2022
KW-078	Brug beton	Vernelsbergerweide pad	Epen	Brugdek	Corrosie	3. Redelijk	reinigen en conserveren	€	100,00 m2	€ 990,00	2022
KW-078	Brug beton	Vernelsbergerweide pad	Epen	Leuning	Corrosie	3. Redelijk	reinigen en conserveren	€	100,00 m2	€ 1.800,00	2022
KW-078	Brug beton	Vernelsbergerweide pad	Epen	Liggers	Corrosie	3. Redelijk	reinigen en conserveren	€	100,00 m2	€ 1.800,00	2022
KW-079	Brug metselwerk	Plaatweg	Epen	Borstwering	Algen en moskorsten	3. Redelijk	Reinigen in 2020/ Periodieke inspectie				2020
KW-079	Brug metselwerk	Plaatweg	Epen	Landhoofd	Algen en moskorsten	3. Redelijk	Reinigen in 2020/ Periodieke inspectie				2020
KW-079	Brug metselwerk	Plaatweg	Epen	Wegdek	Algen en moskorsten	2. Goed	Reinigen in 2020/ Periodieke inspectie				2020
KW-079	Brug metselwerk	Plaatweg	Epen	Brugdek	losse voegen	3. Redelijk	Herstel voegwerk	€	75,00 m2	€ 72,00	2022
KW-080	Brug beton	Plaatweg bij Volmolen	Epen	Borstwering	scheur in metselwerk	4. Matig	Onderzoek oorzaak en herstellen	€	2.000,00 stuk	€ 2.000,00	2021

BEHEERPLAN KUNSTWERKEN BIJLAGE I - INSPECTIE ONDERHOUDSTOESTAND KUNSTWERKEN 2019

Versie 04 d.d. 12-02-2020

Object code	Beheersobject	Ligging	Plaats	Bouwdeel	Waarneming / conditie	Conditie	Beheersmaatregel	EHP	eenheid	kosten	Urgentie
KW-080	Brug beton	Plaatweg bij Volmolen	Epen	Landhoofd	ontbreken stenen en losse voegen en stenen	4. Matig	Herstellen metselwerk	€	350,00 m2	€ 462,00	2021
KW-080	Brug beton	Plaatweg bij Volmolen	Epen	Wegdek	ontbreken stenen	3. Redelijk	Herstel bestrating	100	m2		2021
KW-080	Brug beton	Plaatweg bij Volmolen	Epen	Brugdek	Afgedrukte betondekking wapeningscorrosie	2. Goed	Periodieke inspectie				2024
KW-081	Brug staal	Terpoorterweg	Epen	Brugdek	Algen en moskorsten	2. Goed	Reinigen in 2020/ Periodieke inspectie				2020
KW-081	Brug staal	Terpoorterweg	Epen	Leuning	Algen en moskorsten	2. Goed	Reinigen in 2020/ Periodieke inspectie				2020
KW-081	Brug staal	Terpoorterweg	Epen	Landhoofd	Geen gebreken	2. Goed	Periodieke inspectie				2024
KW-081	Brug staal	Terpoorterweg	Epen	Leuning	Vervuiling	2. Goed	Periodieke inspectie				2024
KW-082	Brug beton	Terpoorterweg	Epen	Borstwering	Algen en moskorsten	3. Redelijk	Reinigen in 2020/ Periodieke inspectie				2020
KW-082	Brug beton	Terpoorterweg	Epen	frontwand	Algen en moskorsten	2. Goed	Reinigen in 2020/ Periodieke inspectie				2020
KW-082	Brug beton	Terpoorterweg	Epen	Vleugelwand	Algen en moskorsten	2. Goed	Reinigen in 2020/ Periodieke inspectie				2020
KW-082	Brug beton	Terpoorterweg	Epen	Brugdek	Grindnesten	3. Redelijk	Periodieke inspectie				2024
KW-082	Brug beton	Terpoorterweg	Epen	Fietspad	Geen gebreken	2. Goed	Periodieke inspectie				2024
KW-082	Brug beton	Terpoorterweg	Epen	Landhoofd	Grindnesten	3. Redelijk	Periodieke inspectie				2024
KW-082	Brug beton	Terpoorterweg	Epen	Voetpad	Geen gebreken	2. Goed	Periodieke inspectie				2024
KW-082	Brug beton	Terpoorterweg	Epen	Wegdek	Geen gebreken	2. Goed	Periodieke inspectie				2024
KW-083	Brug beton	Hurpescherweg	Mechelen	Borstwering	verwering en schade stenen	3. Redelijk	Herstellen	€	350,00 m2	€ 105,00	2022
KW-083	Brug beton	Hurpescherweg	Mechelen	Frontwand	verwering en schade stenen	3. Redelijk	Herstellen	€	350,00 m2	€ 105,00	2022
KW-083	Brug beton	Hurpescherweg	Mechelen	Brugdek	betonschade + wapeningscorrosie	2. Goed	Periodieke inspectie				2024
KW-083	Brug beton	Hurpescherweg	Mechelen	Landhoofd	Afgedrukte betondekking wapeningscorrosie	2. Goed	Periodieke inspectie				2024
KW-083	Brug beton	Hurpescherweg	Mechelen	Wegdek	Geen gebreken	2. Goed	Periodieke inspectie				2024
KW-084	Brug hout	Gontertvoetpad	Mechelen	Brugdek	Verminderde slijtvastheid	4. Matig	Herstellen /vervangen brugdelen	€	200,00 m2	€ 3.120,00	2020
KW-084	Brug hout	Gontertvoetpad	Mechelen	Liggers	Verwering en aantasting hout	3. Redelijk	Herstellen houten onderdelen	€	250,00 m2	€ 600,00	2020
KW-084	Brug hout	Gontertvoetpad	Mechelen	Landhoofd	Onstabiele bevestiging	3. Redelijk	Controleren en bevestigen	€	250,00 stuk	€ 250,00	2020
KW-084	Brug hout	Gontertvoetpad	Mechelen	Leuning	Verwering	3. Redelijk	Herstellen houten onderdelen	€	150,00 m1	€ 1.080,00	2020

BEHEERPLAN KUNSTWERKEN BIJLAGE I - INSPECTIE ONDERHOUDSTOESTAND KUNSTWERKEN 2019

Versie 04 d.d. 12-02-2020

Object code	Beheersobject	Ligging	Plaats	Bouwdeel	Waarneming / conditie	Conditie	Beheersmaatregel	EHP	eenheid	kosten	Urgentie
KW-084	Brug hout	Gontertvoetpad	Mechelen	Brugdek	Algen en moskorsten	3. Redelijk	Reinigen in 2020/ Periodieke inspectie				2020
KW-087	Duiker	Van Plettenbergweg	Wittem	Duiker	Losse voegen	3. Redelijk	Herstellen voegwerk	€	75,00 m2	€ 225,00	2022
KW-087	Duiker	Van Plettenbergweg	Wittem	Frontwand	Losse voegen en metselstenen	3. Redelijk	Herstellen metselwerk	€	350,00 m2	€ 2.100,00	2022
KW-087	Duiker	Van Plettenbergweg	Wittem	Leuning	Aanrijtschade en corrosie	3. Redelijk	Herstellen en conserveren	€	300,00 m1	€ 1.800,00	2022
KW-087	Duiker	Van Plettenbergweg	Wittem	Fietspad	Geen gebreken	2. Goed	Periodieke inspectie				2024
KW-087	Duiker	Van Plettenbergweg	Wittem	Wegdek	Geen gebreken	2. Goed	Periodieke inspectie				2024
KW-088	Duiker	Cartils	Wittem	Duiker	Geen gebreken	2. Goed	Periodieke inspectie				2024
KW-088	Duiker	Cartils	Wittem	Wegdek	Geen gebreken	2. Goed	Periodieke inspectie				2024
KW-089	Duiker	Oude trambaan	Wittem	Duiker	Afgedrukte betondekking wapeningscorrosie	4. Matig	Technische betonreparatie [RT]	€	1.000,00 m2	€ 4.800,00	2021
KW-089	Duiker	Oude trambaan	Wittem	Verharding	Geen gebreken	2. Goed	Periodieke inspectie				2024
KW-090	Brug beton	Brouwerijstraat	Wijlre	Borstwering	Algen en moskorsten	3. Redelijk	Reinigen in 2020/ Periodieke inspectie				2020
KW-090	Brug beton	Brouwerijstraat	Wijlre	Fietspad	Dwarsscheuren	3. Redelijk	Wegbeheer	100	m2		2022
KW-090	Brug beton	Brouwerijstraat	Wijlre	Wegdek	Dwarsscheuren	3. Redelijk	Wegbeheer	100	m2		2022
KW-090	Brug beton	Brouwerijstraat	Wijlre	Frontwand	Losse voegen	3. Redelijk	Herstellen voegen	€	75,00 m2	€ 420,00	2022
KW-090	Brug beton	Brouwerijstraat	Wijlre	Brugdek	Afgedrukte betondekking wapeningscorrosie	3. Redelijk	Periodieke inspectie				2024
KW-090	Brug beton	Brouwerijstraat	Wijlre	Landhoofd	Afgedrukte betondekking wapeningscorrosie	3. Redelijk	Periodieke inspectie				2024
KW-090	Brug beton	Brouwerijstraat	Wijlre	Voetpad	Geen gebreken	2. Goed	Periodieke inspectie				2024
KW-091	Brug beton	Molenpad	Wijlre	Brugdek	Erosie / dwarsscheuren	4. Matig	Technische betonreparatie [RT]	€	1.000,00 m2	€ 2.040,00	2021
KW-091	Brug beton	Molenpad	Wijlre	Liggers	Verwerking, algen en moskorsten	3. Redelijk	Reinigen in 2020/ Periodieke inspectie				2021
KW-091	Brug beton	Molenpad	Wijlre	Leuning	Verwerking, mechanische schade en corrosie	4. Matig	Herstellen en conserveren	€	100,00 m2	€ 1.360,00	2021
KW-091	Brug beton	Molenpad	Wijlre	Landhoofd	Verwerking en erosie oppervlak	3. Redelijk	Periodieke inspectie				2024
KW-092	Brug beton	Molenpad	Wijlre	Brugdek	Erosie, scaling en betonschade	4. Matig	Technische betonreparatie [RT]	€	1.000,00 m2	€ 5.950,00	2021
KW-092	Brug beton	Molenpad	Wijlre	Landhoofd	Verwerking, algen en moskorsten	3. Redelijk	Reinigen in 2020/ Periodieke inspectie				2021

BEHEERPLAN KUNSTWERKEN BIJLAGE I - INSPECTIE ONDERHOUDSTOESTAND KUNSTWERKEN 2019

Versie 04 d.d. 12-02-2020

Object code	Beheersobject	Ligging	Plaats	Bouwdeel	Waarneming / conditie	Conditie	Beheersmaatregel	EHP	eenheid	kosten	Urgentie
KW-092	Brug beton	Molenpad	Wijlre	Leuning	Corrosie	4. Matig	Reinigen en conserveren	€	100,00 m2	€ 510,00	2021
KW-092	Brug beton	Molenpad	Wijlre	Liggers	Corrosie	3. Redelijk	Reinigen en conserveren	€	100,00 m2	€ 1.700,00	2021
KW-093	Duiker	Kerkpad	Wijlre	Duiker	Geen gebreken	2. Goed	Periodieke inspectie				2024
KW-093	Duiker	Kerkpad	Wijlre	Verharding	Geen gebreken	2. Goed	Periodieke inspectie				2024
KW-094	Duiker	Zuurdeemdenpad	Wijlre	Frontwand	Verwerking, algen en moskorsten	3. Redelijk	Reinigen in 2020/ Periodieke inspectie				2020
KW-094	Duiker	Zuurdeemdenpad	Wijlre	Duiker	Geen gebreken	2. Goed	Periodieke inspectie				2024
KW-094	Duiker	Zuurdeemdenpad	Wijlre	Verharding	Geen gebreken	2. Goed	Periodieke inspectie				2024
KW-095	Brug hout	Keizerwillempad	Wijlre	Leuning	Verwerking en aantasting hout	4. Matig	Herstellen leuning	€	150,00 m1	€ 1.620,00	2020
KW-095	Brug hout	Keizerwillempad	Wijlre	Brugdek	Verwerking	3. Redelijk	Periodieke inspectie				2024
KW-095	Brug hout	Keizerwillempad	Wijlre	Liggers	Verwerking oppervlak	3. Redelijk	Periodieke inspectie				2024
KW-095	Brug hout	Keizerwillempad	Wijlre	Landhoofd	Geen gebreken	2. Goed	Periodieke inspectie				2024
KW-095	Brug hout	Keizerwillempad	Wijlre	Talud	Uitspoeling	3. Redelijk	Periodieke inspectie				2024
KW-095	Brug hout	Keizerwillempad	Wijlre	Talud	Geen gebreken	2. Goed	Periodieke inspectie				2024
KW-096	Brug hout	Cottessen	Epen	Brugdek	Slijtage vloerdelen	4. Matig	Vervangen en herstellen brugdek	€	200,00 m2	€ 3.408,00	2020
KW-096	Brug hout	Cottessen	Epen	landhoofd	Algen en moskorsten	3. Redelijk	Reinigen in 2020/ Periodieke inspectie				2020
KW-096	Brug hout	Cottessen	Epen	Leuning	Algen en moskorsten	3. Redelijk	Reinigen in 2020/ Periodieke inspectie				2020
KW-096	Brug hout	Cottessen	Epen	Liggers	Algen en moskorsten	3. Redelijk	Reinigen in 2020/ Periodieke inspectie				2020
KW-097	Duiker	Eperweg	Mechelen	Frontwand [uitstroom]	Algen en moskorsten	3. Redelijk	Reinigen in 2020/ Periodieke inspectie				2020
KW-097	Duiker	Eperweg	Mechelen	Duiker	Geen gebreken	2. Goed	Periodieke inspectie				2024
KW-097	Duiker	Eperweg	Mechelen	Frontwand [instroom]	Geen gebreken	2. Goed	Periodieke inspectie				2024
KW-097	Duiker	Eperweg	Mechelen	Fietspad	Geen gebreken	2. Goed	Periodieke inspectie				2024
KW-097	Duiker	Eperweg	Mechelen	Wegdek	Geen gebreken	2. Goed	Periodieke inspectie				2024
KW-098	Duiker	Gontertvoetpad	Mechelen	Duiker [2*]	Materiaal onbekend, duiker geheel gevuld	4. Matig	Onderzoek materiaal	€	2.000,00 stuk	€ 2.000,00	2021
KW-098	Duiker	Gontertvoetpad	Mechelen	Randbalken	Verwerking	3. Redelijk	Herstellen	€	150,00 m1	€ 1.500,00	2021
KW-098	Duiker	Gontertvoetpad	Mechelen	Grondlichaam	Geen gebreken	2. Goed	Periodieke inspectie				2024
KW-099	Brug hout	Luchtpad	Epen	Leuning	Algen en moskorsten	2. Goed	Reinigen in 2020/ Periodieke inspectie				2020

BEHEERPLAN KUNSTWERKEN BIJLAGE I - INSPECTIE ONDERHOUDSTOESTAND KUNSTWERKEN 2019

Versie 04 d.d. 12-02-2020

Object code	Beheersobject	Ligging	Plaats	Bouwdeel	Waarneming / conditie	Conditie	Beheersmaatregel	EHP	eenheid		kosten	Urgentie
KW-099	Brug hout	Luchtpad	Epen	Liggers	Algen en moskorsten	2. Goed	Reinigen in 2020/ Periodieke inspectie					2020
KW-099	Brug hout	Luchtpad	Epen	Tourniquet	Corrosie	3. Redelijk	Reinigen en conserveren	€	100,00	m2	€ 600,00	2022
KW-099	Brug hout	Luchtpad	Epen	Brugdek	Geen gebreken	2. Goed	Periodieke inspectie					2024
KW-100	Duiker	Terpoorterweg	Epen	Duiker	Geen gebreken	2. Goed	Periodieke inspectie					2024
KW-100	Duiker	Terpoorterweg	Epen	Grondlichaam	Geen gebreken	2. Goed	Periodieke inspectie					2024
KW-100	Duiker	Terpoorterweg	Epen	Frontwand	Geen gebreken	2. Goed	Periodieke inspectie					2024
KW-101	Duiker	Terpoorterweg	Epen	Frontwand	Algen en moskorsten	3. Redelijk	Reinigen in 2020/ Periodieke inspectie					2020
KW-101	Duiker	Terpoorterweg	Epen	Duiker	Geen gebreken	2. Goed	Periodieke inspectie					2024
KW-101	Duiker	Terpoorterweg	Epen	Wegdek	Geen gebreken	2. Goed	Periodieke inspectie					2024
KW-102	Brug beton	Terpoorterweg	Epen	brugdek	Geen gebreken	2. Goed	Periodieke inspectie					2024
KW-102	Brug beton	Terpoorterweg	Epen	Landhoofd	Geen gebreken	2. Goed	Periodieke inspectie					2024
KW-104	BBB (overloop)	Inberggracht bij rijksweg	Gulpen	Wanden	Afgedrukte betondekking wapeningscorrosie	2. Goed	Nader onderzoek	€	2.000,00	stuk	€ 2.000,00	2021
KW-104	BBB (overloop)	Inberggracht bij rijksweg	Gulpen	Dek	Afgedrukte betondekking wapeningscorrosie	2. Goed	Nader onderzoek	€	2.000,00	stuk	€ 2.000,00	2021
KW-104	BBB (overloop)	Inberggracht bij rijksweg	Gulpen	Vlondervloer	Oppervlakkige verwerking	2. Goed	Reinigen					2021
KW-105	Brug hout	Molenweg naar visvijver	Gulpen	Leuning	Aantasting hout	3. Redelijk	Herstel van leuning	€	150,00	m1	€ 270,00	2020
KW-105	Brug hout	Molenweg naar visvijver	Gulpen	Brugdek	Geen gebreken	2. Goed	Periodieke inspectie					2024
KW-105	Brug hout	Molenweg naar visvijver	Gulpen	Liggers	Geen gebreken	2. Goed	Periodieke inspectie					2024
KW-105	Brug hout	Molenweg naar visvijver	Gulpen	Landhoofd	Erosie betonoppervlak	3. Redelijk	Periodieke inspectie					2024
KW-106	Brug beton	Pesakerweg	Gulpen	Wegdek	Scheuren	3. Redelijk	Wegonderhoud	50		m1		2022
KW-106	Brug beton	Pesakerweg	Gulpen	Brugdek	Afgedrukte betondekking wapeningscorrosie	3. Redelijk	Technische betonreparatie [RT]	€	1.000,00	m2	€ 4.995,00	2022
KW-106	Brug beton	Pesakerweg	Gulpen	Landhoofd	Afgedrukte betondekking wapeningscorrosie	3. Redelijk	Technische betonreparatie [RT]	€	1.000,00	m2	€ 2.700,00	2022
KW-106	Brug beton	Pesakerweg	Gulpen	Leuning	Corrosie	3. Redelijk	Reinigen en conserveren	€	100,00	m2	€ 900,00	2022
KW-106	Brug beton	Pesakerweg	Gulpen	Liggers	Afgedrukte betondekking wapeningscorrosie	3. Redelijk	Technische betonreparatie [RT]	€	1.000,00	m2	€ 2.700,00	2022
KW-106	Brug beton	Pesakerweg	Gulpen	Pilasters	Afgedrukte betondekking wapeningscorrosie	3. Redelijk	Technische betonreparatie [RT]	€	1.000,00	m2	€ 4.995,00	2022

BEHEERPLAN KUNSTWERKEN BIJLAGE I - INSPECTIE ONDERHOUDSTOESTAND KUNSTWERKEN 2019							Versie 04 d.d. 12-02-2020					
Object code	Beheersobject	Ligging	Plaats	Bouwdeel	Waarneming / conditie	Conditie	Beheersmaatregel	EHP	eenheid		kosten	Urgentie
KW-107	Brug beton	Gulpenerweg	Wijlre	Fietspad	Erosie + scaling oppervlak + lekkage	4. Matig	Technische betonreparatie [RT]	1000	m2			2020
KW-107	Brug beton	Gulpenerweg	Wijlre	Koker [liggerbrug]	Lekkende naden, kalkstalactieten	4. Matig	Herstel betonnen fietspad					2020
KW-107	Brug beton	Gulpenerweg	Wijlre	Wegdek	Dwarsscheuren en gaten	3. Redelijk	Wegbeheer	100	m2			2022
KW-107	Brug beton	Gulpenerweg	Wijlre	Leuning	Aanrij schade	3. Redelijk	Reinigen, herstellen en conserveren	€	300,00	m1	€ 408,00	2022
KW-107	Brug beton	Gulpenerweg	Wijlre	Frontwand	Erosie en verwerking oppervlak	3. Redelijk	Technische betonreparatie [RT]	€	1.000,00	m2	€ 1.360,00	2022
KW-107	Brug beton	Gulpenerweg	Wijlre	Brugdek [boogbrug]	Afgedrukte betondekking wapeningscorrosie	3. Redelijk	Periodieke inspectie					2024
KW-107	Brug beton	Gulpenerweg	Wijlre	Tussenberm	Erosie + scaling oppervlak	3. Redelijk	Periodieke inspectie					2024
KW-108	Brug beton	Kasteel Wijlreweg 1	Wijlre	Landhoofd	Dwarsscheur	3. Redelijk	Technische betonreparatie [RT]	€	1.000,00	m2	€ 1.740,00	2022
KW-108	Brug beton	Kasteel Wijlreweg 1	Wijlre	Brugdek	Erosie, scaling oppervlak	3. Redelijk	Periodieke inspectie					2024
KW-108	Brug beton	Kasteel Wijlreweg 1	Wijlre	Liggers	Verwerking, corrosie	3. Redelijk	Periodieke inspectie					2024
KW-108	Brug beton	Kasteel Wijlreweg 1	Wijlre	Leuning	Mechanische schade en corrosie	3. Redelijk	Periodieke inspectie					2024
KW-109	Duiker	Kasteel wijlreweg 1	Wijlre	Duiker	Geen gebreken	2. Goed	Periodieke inspectie					2024
KW-109	Duiker	Kasteel wijlreweg 1	Wijlre	Wegdek	Geen gebreken	2. Goed	Periodieke inspectie					2024
KW-110	Brug beton	Voetpad rondom visvijver		Brugdek	Verwerking / erosie beton	3. Redelijk	Technische betonreparatie [RT]	€	1.000,00	m2	€ 1.890,00	2022
KW-110	Brug beton	Voetpad rondom visvijver		Landhoofd	Verwerking / erosie beton	3. Redelijk	Technische betonreparatie [RT]	€	1.000,00	m2	€ 3.600,00	2022
KW-110	Brug beton	Voetpad rondom visvijver		Leuning	Corrosie	3. Redelijk	Reinigen en conserveren	€	100,00	m2	€ 1.200,00	2022
KW-110	Brug beton	Voetpad rondom visvijver		Liggers	Verwerking en corrosie	3. Redelijk	Periodieke inspectie					2024
KW-114	Duiker	Eperweg	Mechelen	Frontwand [uitstroom]	Schade voegwerk	3. Redelijk	Herstellen voegwerk	€	75,00	m2	€ 217,50	2022
KW-114	Duiker	Eperweg	Mechelen	Duiker	Geen gebreken	2. Goed	Periodieke inspectie					2024
KW-114	Duiker	Eperweg	Mechelen	Frontwand [instroom]	Geen gebreken	2. Goed	Periodieke inspectie					2024
KW-114	Duiker	Eperweg	Mechelen	Fietspad	Geen gebreken	2. Goed	Periodieke inspectie					2024
KW-114	Duiker	Eperweg	Mechelen	Wegdek	Geen gebreken	2. Goed	Periodieke inspectie					2024
KW-116	Brug hout	Piepertvoetpad	Wijlre	Liggers	Algen en moskorsten	2. Goed	Reinigen in 2020/ Periodieke inspectie					2020

Object code	Beheersobject	Ligging	Plaats	Bouwdeel	Waarneming / conditie	Conditie	Beheersmaatregel	EHP	eenheid	kosten	Urgentie
KW-116	Brug hout	Piepertvoetpad	Wijlre	Brugdek	Verwerking slijtlaag	2. Goed	Periodieke inspectie				2024
KW-116	Brug hout	Piepertvoetpad	Wijlre	Landhoofd	Geen gebreken	2. Goed	Periodieke inspectie				2024
KW-121	Duiker	Plaatweg	Epen	Duiker	Geen gebreken	2. Goed	Periodieke inspectie				2024
KW-121	Duiker	Plaatweg	Epen	Wegdek	Geen gebreken	2. Goed	Periodieke inspectie				2024
KW-122	Duiker	Oudebaan	Wahlwiller	Duiker	Vervuiling	3. Redelijk	Reinigen				2020
KW-122	Duiker	Oudebaan	Wahlwiller	Frontwand	Geen gebreken	2. Goed	Periodieke inspectie				2024
KW-122	Duiker	Oudebaan	Wahlwiller	Wegdek	Geen gebreken	2. Goed	Periodieke inspectie				2024
KW-123	Brug beton	Tramwegje	Nijswiller	Brugdek	Afgedrukte betondekking wapeningscorrosie	4. Matig	Technische betonreparatie [RT]	€	1.000,00 m2	€ 4.410,00	2021
KW-123	Brug beton	Tramwegje	Nijswiller	Leuning	Vervuiling	3. Redelijk	Periodieke inspectie				2024
KW-123	Brug beton	Tramwegje	Nijswiller	Vleugelwand	Geen gebreken	2. Goed	Periodieke inspectie				2024
KW-123	Brug beton	Tramwegje	Nijswiller	Wand	Dwarsscheur	3. Redelijk	Periodieke inspectie				2024
KW-123	Brug beton	Tramwegje	Nijswiller	Wegdek	Verwerking / erosie beton	3. Redelijk	Periodieke inspectie				2024
KW-124	Duiker	Dal bissenweg	Mechelen	Duiker	Geen gebreken	2. Goed	Periodieke inspectie				2024
KW-124	Duiker	Dal bissenweg	Mechelen	Wegdek	Geen gebreken	2. Goed	Periodieke inspectie				2024
KW-125	Duiker	Bommerigerweg	Mechelen	Duiker	Geen gebreken	2. Goed	Periodieke inspectie				2024
KW-125	Duiker	Bommerigerweg	Mechelen	Wegdek	Geen gebreken	2. Goed	Periodieke inspectie				2024
KW-126	Duiker	Bommerigerweg	Mechelen	Duiker	Geen gebreken	2. Goed	Periodieke inspectie				2024
KW-126	Duiker	Bommerigerweg	Mechelen	Frontwand	Geen gebreken	2. Goed	Periodieke inspectie				2024
KW-126	Duiker	Bommerigerweg	Mechelen	Wegdek	Geen gebreken	2. Goed	Periodieke inspectie				2024
KW-127	Duiker	Terzieterweg	Epen	Duiker	Geen gebreken	2. Goed	Periodieke inspectie				2024
KW-127	Duiker	Terzieterweg	Epen	Wegdek	Onvlakheid en plassen	3. Redelijk	Periodieke inspectie				2024
KW-128	Duiker	Terzieterweg	Epen	Duiker	Algen en moskorsten	3. Redelijk	Reinigen in 2020/ Periodieke inspectie				2020
KW-128	Duiker	Terzieterweg	Epen	Wegdek	Geen gebreken	2. Goed	Periodieke inspectie				2024
KW-129	Duiker	Terzieterweg	Epen	Duiker	Geen gebreken	2. Goed	Periodieke inspectie				2024
KW-129	Duiker	Terzieterweg	Epen	Verharding	Geen gebreken	2. Goed	Periodieke inspectie				2024
KW-130	Duiker	Terzieterweg	Epen	Duiker	Uitspoeling / erosie beton en wapeningscorrosie	5. Slecht	Nader onderzoek	€	5.000,00 stuk	€ 5.000,00	2020
KW-130	Duiker	Terzieterweg	Epen	Leuning	Corrosie en onthechting conservering	3. Redelijk	reinigen en conserveren	€	100,00 m2	€ 1.200,00	2022
KW-130	Duiker	Terzieterweg	Epen	Pilaster	Geen gebreken	2. Goed	Periodieke inspectie				2024
KW-130	Duiker	Terzieterweg	Epen	Wegdek	Geen gebreken	2. Goed	Periodieke inspectie				2024
KW-131	Duiker	Kuttingerweg	Epen	Duiker	Geen gebreken	2. Goed	Periodieke inspectie				2024
KW-131	Duiker	Kuttingerweg	Epen	Wegdek	Geen gebreken	2. Goed	Periodieke inspectie				2024
KW-132	Duiker	Terzieterweg	Epen	Duiker	Droog, slib ophoping	3. Redelijk	Onderhoud / reinigen				2020
KW-132	Duiker	Terzieterweg	Epen	Maaiveld	Geen gebreken	2. Goed	Periodieke inspectie				2024
KW-132	Duiker	Terzieterweg	Epen	Frontwand	Scheur + moskorsten	3. Redelijk	Periodieke inspectie				2024
KW-132	Duiker	Terzieterweg	Epen	Wegdek	Geen gebreken	2. Goed	Periodieke inspectie				2024

BEHEERPLAN KUNSTWERKEN BIJLAGE I - INSPECTIE ONDERHOUDSTOESTAND KUNSTWERKEN 2019

Versie 04 d.d. 12-02-2020

Object code	Beheersobject	Ligging	Plaats	Bouwdeel	Waarneming / conditie	Conditie	Beheersmaatregel	EHP	eenheid		kosten	Urgentie
KW-133	Brug hout	Mechelerhof	Mechelen	Wegdek	Slijtage vloerplanken	3. Redelijk	Herstellen vloerdelen	200	m2			2020
KW-133	Brug hout	Mechelerhof	Mechelen	brugdek	Losse vloerplanken	3. Redelijk	Herstellen vloerdelen	€	250,00	stuk	€ 250,00	2020
KW-133	Brug hout	Mechelerhof	Mechelen	Leuning	Losse bevestigingspunten	3. Redelijk	Herstellen bevestigingen	€	250,00	stuk	€ 250,00	2020
KW-133	Brug hout	Mechelerhof	Mechelen	Liggers	Lichte oppervlakkige corrosie	2. Goed	Periodieke inspectie					2024
KW-133	Brug hout	Mechelerhof	Mechelen	Liggers	Lichte verwerking / veroudering	2. Goed	Periodieke inspectie					2024
KW-133	Brug hout	Mechelerhof	Mechelen	Landhoofd	Verwerking voegmortel	2. Goed	Periodieke inspectie					2024
KW-133	Brug hout	Mechelerhof	Mechelen	Borstwering	Ontbreken voegen	3. Redelijk	Periodieke inspectie					2024
KW-134	Brug hout	Mechelerhof	Mechelen	Brugdek	Slijtage slijtlaag	3. Redelijk	Herstellen slijtlaag	€	100,00	m2	€ 646,00	2020
KW-134	Brug hout	Mechelerhof	Mechelen	Landhoofd	Algen en moskorsten	3. Redelijk	Reinigen in 2020/ Periodieke inspectie					2020
KW-134	Brug hout	Mechelerhof	Mechelen	Borstwering	Algen en moskorsten	3. Redelijk	Reinigen in 2020/ Periodieke inspectie					2020
KW-134	Brug hout	Mechelerhof	Mechelen	Liggers	Verwerking / vervuiling	2. Goed	Periodieke inspectie					2024
KW-134	Brug hout	Mechelerhof	Mechelen	Leuning	Verwerking / vervuiling	2. Goed	Periodieke inspectie					2024
KW-135	Duiker	Mechelerhof	Mechelen	Duiker	Slechte doorstroom door slib	4. Matig	Reinigen					2020
KW-135	Duiker	Mechelerhof	Mechelen	Wegdek	Lichte verwerking	3. Redelijk	Periodieke inspectie wegbeheer					2024
KW-136	Brug hout	Slenakerpad	Slenaken	Brugdek	Geen gebreken	2. Goed	Periodieke inspectie					2024
KW-136	Brug hout	Slenakerpad	Slenaken	Liggers	Geen gebreken	2. Goed	Periodieke inspectie					2024
KW-136	Brug hout	Slenakerpad	Slenaken	Landhoofd	Geen gebreken	2. Goed	Periodieke inspectie					2024
KW-137	Brug hout	Slenakerpad	Slenaken	Brugdek	Geen gebreken	2. Goed	Periodieke inspectie					2024
KW-137	Brug hout	Slenakerpad	Slenaken	Liggers	Geen gebreken	2. Goed	Periodieke inspectie					2024
KW-137	Brug hout	Slenakerpad	Slenaken	Landhoofd	Geen gebreken	2. Goed	Periodieke inspectie					2024
KW-138	Brug hout	Slenakerpad	Slenaken	Brugdek	Geen gebreken	2. Goed	Periodieke inspectie					2024
KW-138	Brug hout	Slenakerpad	Slenaken	Liggers	Geen gebreken	2. Goed	Periodieke inspectie					2024
KW-138	Brug hout	Slenakerpad	Slenaken	Landhoofd	Geen gebreken	2. Goed	Periodieke inspectie					2024
KW-139	Brug hout	Slenakerpad	Slenaken	Brugdek	Geen gebreken	2. Goed	Periodieke inspectie					2024
KW-139	Brug hout	Slenakerpad	Slenaken	Liggers	Geen gebreken	2. Goed	Periodieke inspectie					2024
KW-139	Brug hout	Slenakerpad	Slenaken	Landhoofd	Geen gebreken	2. Goed	Periodieke inspectie					2024
KW-140	Brug hout	Slenakerpad	Slenaken	Brugdek	Geen gebreken	2. Goed	Periodieke inspectie					2024
KW-140	Brug hout	Slenakerpad	Slenaken	Liggers	Geen gebreken	2. Goed	Periodieke inspectie					2024
KW-140	Brug hout	Slenakerpad	Slenaken	Landhoofd	Geen gebreken	2. Goed	Periodieke inspectie					2024
KW-141	Brug hout	Wienberg	Mechelen	Brugdek	Geen gebreken	2. Goed	Periodieke inspectie					2024
KW-141	Brug hout	Wienberg	Mechelen	Ligger	Geen gebreken	2. Goed	Periodieke inspectie					2024
KW-141	Brug hout	Wienberg	Mechelen	Landhoofd	Geen gebreken	2. Goed	Periodieke inspectie					2024

BEHEERPLAN KUNSTWERKEN BIJLAGE I - INSPECTIE ONDERHOUDSTOESTAND KUNSTWERKEN 2019

Versie 04 d.d. 12-02-2020

Object code	Beheersobject	Ligging	Plaats	Bouwdeel	Waarneming / conditie	Conditie	Beheersmaatregel	EHP	eenheid	kosten	Urgentie
KW-142	Duiker	Wienberg	Mechelen	Frontwand	Losse voegen	3. Redelijk	Herstellen voegwerk	€	75,00 m2	€ 36,00	2022
KW-142	Duiker	Wienberg	Mechelen	Duiker	Geen gebreken	2. Goed	Periodieke inspectie				2024
KW-142	Duiker	Wienberg	Mechelen	Verharding	Geen gebreken	2. Goed	Periodieke inspectie				2024
KW-143	Brug hout	Wienberg	Mechelen	Brugdek	Geen gebreken	2. Goed	Periodieke inspectie				2024
KW-143	Brug hout	Wienberg	Mechelen	Ligger	Geen gebreken	2. Goed	Periodieke inspectie				2024
KW-143	Brug hout	Wienberg	Mechelen	Landhoofd	Geen gebreken	2. Goed	Periodieke inspectie				2024
KW-143	Brug hout	Wienberg	Mechelen	Leuning	Geen gebreken	2. Goed	Periodieke inspectie				2024
KW-144	Duiker	Cartilsenvoetpad	Eys	Frontwand	Algen en moskorsten	3. Redelijk	Reinigen in 2020/ Periodieke inspectie				2020
KW-144	Duiker	Cartilsenvoetpad	Eys	Duiker	Geen gebreken	2. Goed	Periodieke inspectie				2024
KW-144	Duiker	Cartilsenvoetpad	Eys	Grondlichaam	Geen gebreken	2. Goed	Periodieke inspectie				2024
KW-145	Brug beton	Voetpad nabij visvijver	Wijlre	Brugdek	Verwerking / erosie beton	3. Redelijk	Periodieke inspectie				2024
KW-145	Brug beton	Voetpad nabij visvijver	Wijlre	Oplegging	Geen gebreken	2. Goed	Periodieke inspectie				2024
KW-145	Brug beton	Voetpad nabij visvijver	Wijlre	Liggers	Corrosie	3. Redelijk	Periodieke inspectie				2024
KW-146	Brug metselwerk	Boerenbergpad	Eys	Brugdek	Scheuren in voegwerk	3. Redelijk	Periodieke inspectie				2024
KW-146	Brug metselwerk	Boerenbergpad	Eys	Landhoofd	Scheuren in voegwerk	3. Redelijk	Periodieke inspectie				2024
KW-146	Brug metselwerk	Boerenbergpad	Eys	Wanden	Scheuren in voegwerk	3. Redelijk	Periodieke inspectie				2024
KW-146	Brug metselwerk	Boerenbergpad	Eys	Leuning	Geen gebreken	2. Goed	Periodieke inspectie				2024